

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	220,200,000	184,045,085	17,680,410	201,725,495	91.61	-18,474,505	-8.39		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	220,200,000	184,045,085	17,680,410	201,725,495	91.61	-18,474,505	-8.39		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	106,248,000	41,538,545	135,398	41,673,943	39.22	-64,574,057	-60.78		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	25,000,000	905,511	0	905,511	3.62	-24,094,489	-96.38	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度達89%，惟廠商未辦理估驗計價，致付款進度落後所致。	刻正辦理估驗計價及付款等相關作業。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	25,000,000	20,864	0	20,864	0.08	-24,979,136	-99.92		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	884,647	0	884,647		884,647			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	55,934,000	28,818,391	67,003	28,885,394	51.64	-27,048,606	-48.36	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	55,934,000	28,565,591	67,003	28,632,594	51.19	-27,301,406	-48.81		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	252,800	0	252,800		252,800			
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,470,000	2,337,804	0	2,337,804	52.30	-2,132,196	-47.70	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,470,000	2,337,804	0	2,337,804	52.30	-2,132,196	-47.70		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	20,844,000	9,476,839	68,395	9,545,234	45.79	-11,298,766	-54.21	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	20,844,000	9,175,863	68,395	9,244,258	44.35	-11,599,742	-55.65		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	300,976	0	300,976		300,976			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	326,448,000	225,583,630	17,815,808	243,399,438	74.56	-83,048,562	-25.44		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	326,448,000	225,583,630	17,815,808	243,399,438	74.56	-83,048,562	-25.44		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	245,200,000	184,950,596	17,680,410	202,631,006	82.64	-42,568,994	-17.36		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	55,934,000	28,818,391	67,003	28,885,394	51.64	-27,048,606	-48.36		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,470,000	2,337,804	0	2,337,804	52.30	-2,132,196	-47.70		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	20,844,000	9,476,839	68,395	9,545,234	45.79	-11,298,766	-54.21		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	326,448,000	225,583,630	17,815,808	243,399,438	74.56	-83,048,562	-25.44		