

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	270,300,000	246,294,370	23,926,651	270,221,021	99.97	-78,979	-0.03		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	270,300,000	246,294,370	23,926,651	270,221,021	99.97	-78,979	-0.03		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	131,395,000	86,932,132	1,522,731	88,454,863	67.32	-42,940,137	-32.68		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,000,000	29,837,399	1,522,731	31,360,130	89.60	-3,639,870	-10.40	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致付款進度落後。	業已要求廠商提升契約變更資料之正確性，並儘速完成契約變更事宜。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,000,000	20,864	0	20,864	0.06	-34,979,136	-99.94		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	29,816,535	1,522,731	31,339,266		31,339,266			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	67,840,000	43,828,017	0	43,828,017	64.60	-24,011,983	-35.40	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	67,840,000	43,575,217	0	43,575,217	64.23	-24,264,783	-35.77		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	252,800	0	252,800		252,800			
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,890,000	2,569,078	0	2,569,078	52.54	-2,320,922	-47.46	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,890,000	2,569,078	0	2,569,078	52.54	-2,320,922	-47.46		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	23,665,000	10,697,638	0	10,697,638	45.20	-12,967,362	-54.80	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	23,665,000	10,396,662	0	10,396,662	43.93	-13,268,338	-56.07		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	300,976	0	300,976		300,976			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	401,695,000	333,226,502	25,449,382	358,675,884	89.29	-43,019,116	-10.71		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	401,695,000	333,226,502	25,449,382	358,675,884	89.29	-43,019,116	-10.71		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	305,300,000	276,131,769	25,449,382	301,581,151	98.78	-3,718,849	-1.22		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	67,840,000	43,828,017	0	43,828,017	64.60	-24,011,983	-35.40		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	4,890,000	2,569,078	0	2,569,078	52.54	-2,320,922	-47.46		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	23,665,000	10,697,638	0	10,697,638	45.20	-12,967,362	-54.80		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	401,695,000	333,226,502	25,449,382	358,675,884	89.29	-43,019,116	-10.71		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。