

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	320,400,000	297,814,087	29,143,236	326,957,323	102.05	6,557,323	2.05		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	320,400,000	297,814,087	29,143,236	326,957,323	102.05	6,557,323	2.05		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	159,660,000	102,864,329	1,920,557	104,784,886	65.63	-54,875,114	-34.37		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,100,000	29,837,399	1,522,731	31,360,130	89.35	-3,739,870	-10.65	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致付款進度落後。	業已要求廠商提升契約變更資料之正確性，並儘速完成契約變更事宜。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,100,000	20,864	0	20,864	0.06	-35,079,136	-99.94		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	29,816,535	1,522,731	31,339,266		31,339,266			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	87,569,000	54,214,889	324,710	54,539,599	62.28	-33,029,401	-37.72	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	87,569,000	53,962,089	324,710	54,286,799	61.99	-33,282,201	-38.01		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	252,800	0	252,800		252,800			
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	6,610,000	4,649,883	0	4,649,883	70.35	-1,960,117	-29.65	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	6,610,000	4,649,883	0	4,649,883	70.35	-1,960,117	-29.65		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	30,381,000	14,162,158	73,116	14,235,274	46.86	-16,145,726	-53.14	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	30,381,000	11,721,882	73,116	11,794,998	38.82	-18,586,002	-61.18		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,440,276	0	2,440,276		2,440,276			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	480,060,000	400,678,416	31,063,793	431,742,209	89.94	-48,317,791	-10.06		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	480,060,000	400,678,416	31,063,793	431,742,209	89.94	-48,317,791	-10.06		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	355,500,000	327,651,486	30,665,967	358,317,453	100.79	2,817,453	0.79		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	87,569,000	54,214,889	324,710	54,539,599	62.28	-33,029,401	-37.72		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	6,610,000	4,649,883	0	4,649,883	70.35	-1,960,117	-29.65		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	30,381,000	14,162,158	73,116	14,235,274	46.86	-16,145,726	-53.14		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	480,060,000	400,678,416	31,063,793	431,742,209	89.94	-48,317,791	-10.06		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。