

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	370,500,000	354,035,684	34,408,244	388,443,928	104.84	17,943,928	4.84		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	370,500,000	354,035,684	34,408,244	388,443,928	104.84	17,943,928	4.84		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	180,871,000	124,407,386	3,079,594	127,486,980	70.49	-53,384,020	-29.51		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,300,000	29,996,675	1,522,731	31,519,406	89.29	-3,780,594	-10.71	主係因華語國際學舍新建工程社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等缺工缺料問題，致歷經多次無廠商投標而流標。	本案續辦採購規劃案業經教育部同意，刻正積極辦理招標文件修正等事宜，並將儘速完成招標作業。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,300,000	99,614	0	99,614	0.28	-35,200,386	-99.72		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	29,897,061	1,522,731	31,419,792		31,419,792			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	102,523,000	67,973,903	1,526,565	69,500,468	67.79	-33,022,532	-32.21	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	102,523,000	67,721,103	1,526,565	69,247,668	67.54	-33,275,332	-32.46		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	252,800	0	252,800		252,800			
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,281,000	5,201,782	0	5,201,782	71.44	-2,079,218	-28.56	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,281,000	5,201,782	0	5,201,782	71.44	-2,079,218	-28.56		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	35,767,000	21,235,026	30,298	21,265,324	59.46	-14,501,676	-40.54	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	35,767,000	18,794,750	30,298	18,825,048	52.63	-16,941,952	-47.37		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,440,276	0	2,440,276		2,440,276			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	551,371,000	478,443,070	37,487,838	515,930,908	93.57	-35,440,092	-6.43		
不動產、廠房及	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	551,371,000	478,443,070	37,487,838	515,930,908	93.57	-35,440,092	-6.43		

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-35,440,092			
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	405,800,000	384,032,359	35,930,975	419,963,334	103.49	14,163,334	3.49		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	102,523,000	67,973,903	1,526,565	69,500,468	67.79	-33,022,532	-32.21		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,281,000	5,201,782	0	5,201,782	71.44	-2,079,218	-28.56		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	35,767,000	21,235,026	30,298	21,265,324	59.46	-14,501,676	-40.54		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	551,371,000	478,443,070	37,487,838	515,930,908	93.57	-35,440,092	-6.43		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。