

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	420,552,315	400,157,014	39,047,802	439,204,816	104.44	18,652,501	4.44		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	420,552,315	400,157,014	39,047,802	439,204,816	104.44	18,652,501	4.44		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	208,845,000	143,878,554	2,342,762	146,221,316	70.01	-62,623,684	-29.99		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,500,000	30,825,475	1,522,731	32,348,206	91.12	-3,151,794	-8.88		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	35,500,000	99,614	0	99,614	0.28	-35,400,386	-99.72		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,725,861	1,522,731	32,248,592		32,248,592			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	121,596,000	80,955,870	573,986	81,529,856	67.05	-40,066,144	-32.95	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	121,596,000	80,703,070	573,986	81,277,056	66.84	-40,318,944	-33.16		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	252,800	0	252,800		252,800			
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,796,000	5,655,431	0	5,655,431	72.54	-2,140,569	-27.46	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,796,000	5,655,431	0	5,655,431	72.54	-2,140,569	-27.46		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	43,953,000	26,441,778	246,045	26,687,823	60.72	-17,265,177	-39.28	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	43,953,000	24,001,502	246,045	24,247,547	55.17	-19,705,453	-44.83		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,440,276	0	2,440,276		2,440,276			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	629,397,315	544,035,568	41,390,564	585,426,132	93.01	-43,971,183	-6.99		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	629,397,315	544,035,568	41,390,564	585,426,132	93.01	-43,971,183	-6.99		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	456,052,315	430,982,489	40,570,533	471,553,022	103.40	15,500,707	3.40		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	121,596,000	80,955,870	573,986	81,529,856	67.05	-40,066,144	-32.95		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	7,796,000	5,655,431	0	5,655,431	72.54	-2,140,569	-27.46		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	43,953,000	26,441,778	246,045	26,687,823	60.72	-17,265,177	-39.28		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	629,397,315	544,035,568	41,390,564	585,426,132	93.01	-43,971,183	-6.99		

備註:

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。