

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	470,552,315	431,068,610	41,121,477	472,190,087	100.35	1,637,772	0.35		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	470,552,315	431,068,610	41,121,477	472,190,087	100.35	1,637,772	0.35		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	243,914,000	161,746,580	2,939,257	164,685,837	67.52	-79,228,163	-32.48		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	40,700,000	30,830,475	1,522,731	32,353,206	79.49	-8,346,794	-20.51	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。	刻正積極辦理本案後續擴充之發包作業，並預計於11月完成。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	40,700,000	99,614	0	99,614	0.24	-40,600,386	-99.76		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,730,861	1,522,731	32,253,592		32,253,592			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	141,401,000	93,302,164	926,012	94,228,176	66.64	-47,172,824	-33.36	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	141,401,000	93,302,164	926,012	94,228,176	66.64	-47,172,824	-33.36		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	8,404,000	6,825,904	0	6,825,904	81.22	-1,578,096	-18.78	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	8,404,000	6,825,904	0	6,825,904	81.22	-1,578,096	-18.78		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	53,409,000	30,788,037	490,514	31,278,551	58.56	-22,130,449	-41.44	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	53,409,000	28,224,963	490,514	28,715,477	53.77	-24,693,523	-46.23		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,563,074	0	2,563,074		2,563,074			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	714,466,315	592,815,190	44,060,734	636,875,924	89.14	-77,590,391	-10.86		
不動產、廠房及	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	714,466,315	592,815,190	44,060,734	636,875,924	89.14	-77,590,391	-10.86		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-77,590,391			
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	511,252,315	461,899,085	42,644,208	504,543,293	98.69	-6,709,022	-1.31		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	141,401,000	93,302,164	926,012	94,228,176	66.64	-47,172,824	-33.36		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	8,404,000	6,825,904	0	6,825,904	81.22	-1,578,096	-18.78		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	53,409,000	30,788,037	490,514	31,278,551	58.56	-22,130,449	-41.44		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	714,466,315	592,815,190	44,060,734	636,875,924	89.14	-77,590,391	-10.86		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。