

# 國立臺灣師範大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                            | 改進措施                         |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |            |             |              | 比較增減              |              |                                                                              |                              |
|                |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                              |                              |
| 專案計畫           | 552,315       | 570,000,000           | 0                      | 0     | 570,552,315 | 520,552,315        | 451,958,522 | 42,976,526 | 494,935,048 | 95.08        | -25,617,267       | -4.92        |                                                                              |                              |
| 公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552,315       | 570,000,000           | 0                      | 0     | 570,552,315 | 520,552,315        | 451,958,522 | 42,976,526 | 494,935,048 | 95.08        | -25,617,267       | -4.92        |                                                                              |                              |
| 一般建築及設備計畫      | 8,044,904     | 390,866,000           | 0                      | 0     | 398,910,904 | 287,732,000        | 186,961,719 | 1,911,162  | 188,872,881 | 65.64        | -98,859,119       | -34.36       |                                                                              |                              |
| 房屋及建築          | 8,044,904     | 100,000,000           | 0                      | 0     | 108,044,904 | 55,975,000         | 30,839,430  | 1,522,731  | 32,362,161  | 57.82        | -23,612,839       | -42.18       | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。 | 刻正積極辦理本案後續擴充之議價程序，並預計於12月完成。 |
| 房屋及建築          | 8,044,904     | 100,000,000           | 0                      | 0     | 108,044,904 | 55,975,000         | 99,614      | 0          | 99,614      | 0.18         | -55,875,386       | -99.82       |                                                                              |                              |
| 未完工程-房屋及建築     | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 30,739,816  | 1,522,731  | 32,262,547  |              | 32,262,547        |              |                                                                              |                              |
| 機械及設備          | 0             | 208,639,000           | 0                      | 0     | 208,639,000 | 164,672,000        | 110,182,638 | 179,820    | 110,362,458 | 67.02        | -54,309,542       | -32.98       | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。                                                       | 積極辦理中。                       |
| 機械及設備          | 0             | 208,639,000           | 0                      | 0     | 208,639,000 | 164,672,000        | 110,182,638 | 179,820    | 110,362,458 | 67.02        | -54,309,542       | -32.98       |                                                                              |                              |
| 交通及運輸設備        | 0             | 9,944,000             | 0                      | 0     | 9,944,000   | 9,194,000          | 7,446,505   | 0          | 7,446,505   | 80.99        | -1,747,495        | -19.01       | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。                                                       | 積極辦理中。                       |
| 交通及運輸設備        | 0             | 9,944,000             | 0                      | 0     | 9,944,000   | 9,194,000          | 7,446,505   | 0          | 7,446,505   | 80.99        | -1,747,495        | -19.01       |                                                                              |                              |
| 什項設備           | 0             | 72,283,000            | 0                      | 0     | 72,283,000  | 57,891,000         | 38,493,146  | 208,611    | 38,701,757  | 66.85        | -19,189,243       | -33.15       | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。                                                       | 積極辦理中。                       |
| 什項設備           | 0             | 72,283,000            | 0                      | 0     | 72,283,000  | 57,891,000         | 35,978,870  | 208,611    | 36,187,481  | 62.51        | -21,703,519       | -37.49       |                                                                              |                              |
| 訂購機件-什項設備      | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 2,514,276   | 0          | 2,514,276   |              | 2,514,276         |              |                                                                              |                              |
| 總 計            | 8,597,219     | 960,866,000           | 0                      | 0     | 969,463,219 | 808,284,315        | 638,920,241 | 44,887,688 | 683,807,929 | 84.60        | -124,476,386      | -15.40       |                                                                              |                              |
| 不動產、廠房及        | 8,597,219     | 960,866,000           | 0                      | 0     | 969,463,219 | 808,284,315        | 638,920,241 | 44,887,688 | 683,807,929 | 84.60        | -124,476,386      | -15.40       |                                                                              |                              |

# 國立臺灣師範大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |            |             |              | 比較增減              |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 設備      |               |                       |                        |       |             |                    |             |            |             |              | -124,476,386      |              |                   |      |
| 房屋及建築   | 8,597,219     | 670,000,000           | 0                      | 0     | 678,597,219 | 576,527,315        | 482,797,952 | 44,499,257 | 527,297,209 | 91.46        | -49,230,106       | -8.54        |                   |      |
| 機械及設備   | 0             | 208,639,000           | 0                      | 0     | 208,639,000 | 164,672,000        | 110,182,638 | 179,820    | 110,362,458 | 67.02        | -54,309,542       | -32.98       |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 9,944,000             | 0                      | 0     | 9,944,000   | 9,194,000          | 7,446,505   | 0          | 7,446,505   | 80.99        | -1,747,495        | -19.01       |                   |      |
| 什項設備    | 0             | 72,283,000            | 0                      | 0     | 72,283,000  | 57,891,000         | 38,493,146  | 208,611    | 38,701,757  | 66.85        | -19,189,243       | -33.15       |                   |      |
| 總 計     | 8,597,219     | 960,866,000           | 0                      | 0     | 969,463,219 | 808,284,315        | 638,920,241 | 44,887,688 | 683,807,929 | 84.60        | -124,476,386      | -15.40       |                   |      |

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。