

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	570,552,315	519,241,823	50,777,925	570,019,748	99.91	-532,567	-0.09		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	570,552,315	519,241,823	50,777,925	570,019,748	99.91	-532,567	-0.09		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	398,910,904	231,619,145	6,992,975	238,612,120	59.82	-160,298,784	-40.18		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	371,069	108,415,973	108,415,973	31,052,730	5,201,104	36,253,834	33.44	-72,162,139	-66.56	1.華語國際學舍新建工程：近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。 2.師大美術館整體空間裝修工程：第1階段工程因廠商提送之變更契約資料內容有誤，經廠商修改後重新提送，致驗收及付款進度落後，並影響本案後續擴充之發包作業。	1.華語國際學舍新建工程：業已奉准修正招標文件等相關事宜，並預計於111年1月19日辦理開標並積極辦理後續相關事宜。 2.師大美術館整體空間裝修工程：本案第1階段後續擴充業於110年12月9日決標，並請建築師督促廠商依契約規定期限積極辦理。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	371,069	108,415,973	108,415,973	150,914	0	150,914	0.14	-108,265,059	-99.86		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,901,816	5,201,104	36,102,920		36,102,920			
機械及設備	0	208,639,000	0	-2,537,914	206,101,086	206,101,086	141,737,518	925,911	142,663,429	69.22	-63,437,657	-30.78	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促業務單位妥為規劃。
機械及設備	0	208,639,000	0	-2,537,914	206,101,086	206,101,086	141,737,518	925,911	142,663,429	69.22	-63,437,657	-30.78		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	2,166,845	12,110,845	12,110,845	11,074,078	0	11,074,078	91.44	-1,036,767	-8.56		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	2,166,845	12,110,845	12,110,845	11,074,078	0	11,074,078	91.44	-1,036,767	-8.56		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	72,283,000	47,754,819	865,960	48,620,779	67.26	-23,662,221	-32.74	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促業務單位妥為規劃。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	72,283,000	45,240,543	553,267	45,793,810	63.35	-26,489,190	-36.65		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,514,276	312,693	2,826,969		2,826,969			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	969,463,219	750,860,968	57,770,900	808,631,868	83.41	-160,831,351	-16.59		
不動產、廠房及 設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	969,463,219	750,860,968	57,770,900	808,631,868	83.41	-160,831,351	-16.59		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	371,069	678,968,288	678,968,288	550,294,553	55,979,029	606,273,582	89.29	-72,694,706	-10.71		
機械及設備	0	208,639,000	0	-2,537,914	206,101,086	206,101,086	141,737,518	925,911	142,663,429	69.22	-63,437,657	-30.78		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	2,166,845	12,110,845	12,110,845	11,074,078	0	11,074,078	91.44	-1,036,767	-8.56		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	72,283,000	47,754,819	865,960	48,620,779	67.26	-23,662,221	-32.74		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	969,463,219	750,860,968	57,770,900	808,631,868	83.41	-160,831,351	-16.59		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。