

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	221,904,000	205,654,023	16,339,532	221,993,555	100.04	89,555	0.04		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	221,904,000	205,654,023	16,339,532	221,993,555	100.04	89,555	0.04		
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	142,556,000	133,523,112	1,284,665	134,807,777	94.56	-7,748,223	-5.44		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	29,220,000	16,589,961	461,443	17,051,404	58.36	-12,168,596	-41.64	主要係華語國際學舍新建工程因近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	前述統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理基本設計及現況調查事宜，以加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	29,220,000	220,000	0	220,000	0.75	-29,000,000	-99.25		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	16,369,961	461,443	16,831,404		16,831,404			
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	80,882,000	83,324,286	425,600	83,749,886	103.55	2,867,886	3.55		
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	80,882,000	77,724,286	425,600	78,149,886	96.62	-2,732,114	-3.38		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	9,909,746	0	9,909,746	107.80	716,746	7.80		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	9,909,746	0	9,909,746	107.80	716,746	7.80		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	23,261,000	23,699,119	397,622	24,096,741	103.59	835,741	3.59		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	23,261,000	21,969,019	397,622	22,366,641	96.16	-894,359	-3.84		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,730,100	0	1,730,100		1,730,100			
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	364,460,000	339,177,135	17,624,197	356,801,332	97.90	-7,658,668	-2.10		
不動產、廠房及設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	364,460,000	339,177,135	17,624,197	356,801,332	97.90	-7,658,668	-2.10		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	220,000	530,095,426	251,124,000	222,243,984	16,800,975	239,044,959	95.19	-12,079,041	-4.81		
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	80,882,000	83,324,286	425,600	83,749,886	103.55	2,867,886	3.55		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	9,909,746	0	9,909,746	107.80	716,746	7.80		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	23,261,000	23,699,119	397,622	24,096,741	103.59	835,741	3.59		

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	364,460,000	339,177,135	17,624,197	356,801,332	97.90	-7,658,668	-2.10		