

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	221,962,000	205,943,490	16,339,532	222,283,022	100.14	321,022	0.14		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	221,962,000	205,943,490	16,339,532	222,283,022	100.14	321,022	0.14		
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	166,560,000	161,354,115	669,070	162,023,185	97.28	-4,536,815	-2.72		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	34,220,000	16,589,961	461,443	17,051,404	49.83	-17,168,596	-50.17	主要係華語國際學舍新建工程因近期社會住宅提案增加、台商回流及新冠疫情等，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	前述統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理基本設計及現況調查事宜，以加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	34,220,000	220,000	0	220,000	0.64	-34,000,000	-99.36		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	16,369,961	461,443	16,831,404		16,831,404			
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	94,488,000	92,223,498	207,627	92,431,125	97.82	-2,056,875	-2.18		
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	94,488,000	86,623,498	207,627	86,831,125	91.90	-7,656,875	-8.10		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	10,966,310	0	10,966,310	119.29	1,773,310	19.29	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	10,966,310	0	10,966,310	119.29	1,773,310	19.29		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	28,659,000	41,574,346	0	41,574,346	145.07	12,915,346	45.07	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	28,659,000	31,544,715	0	31,544,715	110.07	2,885,715	10.07		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,029,631	0	10,029,631		10,029,631			
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	388,522,000	367,297,605	17,008,602	384,306,207	98.91	-4,215,793	-1.09		
不動產、廠房及設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	388,522,000	367,297,605	17,008,602	384,306,207	98.91	-4,215,793	-1.09		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	220,000	530,095,426	256,182,000	222,533,451	16,800,975	239,334,426	93.42	-16,847,574	-6.58		
機械及設備	0	204,002,000	0	-5,220,000	198,782,000	94,488,000	92,223,498	207,627	92,431,125	97.82	-2,056,875	-2.18		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	5,000,000	11,276,000	9,193,000	10,966,310	0	10,966,310	119.29	1,773,310	19.29		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	28,659,000	41,574,346	0	41,574,346	145.07	12,915,346	45.07		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	388,522,000	367,297,605	17,008,602	384,306,207	98.91	-4,215,793	-1.09		

備註：

以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。