

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	222,020,000	206,084,919	16,339,532	222,424,451	100.18	404,451	0.18		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	222,020,000	206,084,919	16,339,532	222,424,451	100.18	404,451	0.18		
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	195,777,000	177,229,340	3,380,069	180,609,409	92.25	-15,167,591	-7.75		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	44,295,000	16,589,961	461,443	17,051,404	38.50	-27,243,596	-61.50	主要係師大美術館裝修工程(第二階段)業於4月27日決標，因「整體施工計畫書」、「整體品質計畫書」及「職業安全衛生管理計畫書」三書送審作業費時所致。	本案第1期估驗款業經奉核，將儘速辦理後續付款作業並加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	44,295,000	220,000	0	220,000	0.50	-44,075,000	-99.50		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	16,369,961	461,443	16,831,404		16,831,404			
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	106,920,000	101,328,806	2,783,119	104,111,925	97.37	-2,808,075	-2.63		
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	106,920,000	95,728,806	2,783,119	98,511,925	92.14	-8,408,075	-7.86		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	11,449,363	99,600	11,548,963	103.18	355,963	3.18		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	11,449,363	99,600	11,548,963	103.18	355,963	3.18		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	33,369,000	47,861,210	35,907	47,897,117	143.54	14,528,117	43.54	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	33,369,000	37,366,029	35,907	37,401,936	112.09	4,032,936	12.09		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,495,181	0	10,495,181		10,495,181			
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	417,797,000	383,314,259	19,719,601	403,033,860	96.47	-14,763,140	-3.53		
不動產、廠房及設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	417,797,000	383,314,259	19,719,601	403,033,860	96.47	-14,763,140	-3.53		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	220,000	530,095,426	266,315,000	222,674,880	16,800,975	239,475,855	89.92	-26,839,145	-10.08		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	204,002,000	0	-7,220,000	196,782,000	106,920,000	101,328,806	2,783,119	104,111,925	97.37	-2,808,075	-2.63		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	7,000,000	13,276,000	11,193,000	11,449,363	99,600	11,548,963	103.18	355,963	3.18		
什項設備	0	61,124,000	0	0	61,124,000	33,369,000	47,861,210	35,907	47,897,117	143.54	14,528,117	43.54		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	417,797,000	383,314,259	19,719,601	403,033,860	96.47	-14,763,140	-3.53		

備註：

以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。