

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	311,348,000	206,083,280	16,339,532	222,422,812	71.44	-88,925,188	-28.56		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	311,348,000	206,083,280	16,339,532	222,422,812	71.44	-88,925,188	-28.56	主要係公館校區學生宿舍大樓新建工程完成驗收後辦理物價指數調整款及工程結算之審查作業程序費時所致。	將儘速辦理後續結案付款程序，預計於111年12月底完成結算作業。
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	0	0	424,264,859	303,972,000	264,184,147	2,938,187	267,122,334	87.88	-36,849,666	-12.12		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	116,295,000	30,851,799	1,212,066	32,063,865	27.57	-84,231,135	-72.43	主要係華語國際學舍新建工程近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	本案統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理細部設計及建照申請事宜，以加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	220,000	153,082,859	116,295,000	220,000	0	220,000	0.19	-116,075,000	-99.81		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,631,799	1,212,066	31,843,865		31,843,865			
機械及設備	0	204,002,000	0	-25,220,000	178,782,000	125,885,000	151,218,099	1,293,023	152,511,122	121.15	26,626,122	21.15	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	204,002,000	0	-25,220,000	178,782,000	125,885,000	145,618,099	1,293,023	146,911,122	116.70	21,026,122	16.70		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000		5,600,000			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	10,000,000	16,276,000	14,193,000	14,103,970	0	14,103,970	99.37	-89,030	-0.63		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	10,000,000	16,276,000	14,193,000	14,103,970	0	14,103,970	99.37	-89,030	-0.63		
什項設備	0	61,124,000	0	15,000,000	76,124,000	47,599,000	68,010,279	433,098	68,443,377	143.79	20,844,377	43.79	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	61,124,000	0	15,000,000	76,124,000	47,599,000	57,515,098	433,098	57,948,196	121.74	10,349,196	21.74		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,495,181	0	10,495,181		10,495,181			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	615,320,000	470,267,427	19,277,719	489,545,146	79.56	-125,774,854	-20.44		
不動產、廠房及 設備	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	615,320,000	470,267,427	19,277,719	489,545,146	79.56	-125,774,854	-20.44		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	220,000	530,095,426	427,643,000	236,935,079	17,551,598	254,486,677	59.51	-173,156,323	-40.49		
機械及設備	0	204,002,000	0	-25,220,000	178,782,000	125,885,000	151,218,099	1,293,023	152,511,122	121.15	26,626,122	21.15		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	10,000,000	16,276,000	14,193,000	14,103,970	0	14,103,970	99.37	-89,030	-0.63		
什項設備	0	61,124,000	0	15,000,000	76,124,000	47,599,000	68,010,279	433,098	68,443,377	143.79	20,844,377	43.79		
總 計	72,320,426	607,967,000	120,990,000	0	801,277,426	615,320,000	470,267,427	19,277,719	489,545,146	79.56	-125,774,854	-20.44		

備註：
以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。