

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	377,012,567	330,186,525	16,045,300	346,231,825	91.84	-30,780,742	-8.16		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	532,567	255,490,000	120,990,000	0	377,012,567	377,012,567	330,186,525	16,045,300	346,231,825	91.84	-30,780,742	-8.16		
一般建築及設備計畫	71,787,859	352,477,000	13,733,546	0	437,998,405	437,998,405	333,407,572	14,408,410	347,815,982	79.41	-90,182,423	-20.59		
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	3,765,138	156,627,997	156,627,997	54,156,093	13,104,930	67,261,023	42.94	-89,366,974	-57.06	主要係華語國際學舍新建工程近期社會住宅推案增加、台商回流及新冠疫情等因素，其缺工缺料情形，致統包工程因無廠商投標而多次流標。	本案統包工程業於111年4月12日決標，刻正儘速辦理細部設計及建照申請事宜，以加速工進管理。
房屋及建築	71,787,859	81,075,000	0	3,765,138	156,627,997	156,627,997	3,201,288	0	3,201,288	2.04	-153,426,709	-97.96		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,954,805	13,104,930	64,059,735		64,059,735			
機械及設備	0	204,002,000	0	-17,263,477	186,738,523	186,738,523	186,533,773	204,750	186,738,523	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	204,002,000	0	-17,263,477	186,738,523	186,738,523	186,533,773	134,820	186,668,593	99.96	-69,930	-0.04		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	69,930	69,930		69,930			
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	9,476,464	15,752,464	15,752,464	15,377,964	374,500	15,752,464	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	9,476,464	15,752,464	15,752,464	15,377,964	0	15,377,964	97.62	-374,500	-2.38		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	374,500	374,500		374,500			
什項設備	0	61,124,000	13,733,546	4,021,875	78,879,421	78,879,421	77,339,742	724,230	78,063,972	98.97	-815,449	-1.03		
什項設備	0	61,124,000	13,733,546	4,021,875	78,879,421	78,879,421	66,124,013	671,364	66,795,377	84.68	-12,084,044	-15.32		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,215,729	52,866	11,268,595		11,268,595			
總 計	72,320,426	607,967,000	134,723,546	0	815,010,972	815,010,972	663,594,097	30,453,710	694,047,807	85.16	-120,963,165	-14.84		
不動產、廠房及設備	72,320,426	607,967,000	134,723,546	0	815,010,972	815,010,972	663,594,097	30,453,710	694,047,807	85.16	-120,963,165	-14.84		
房屋及建築	72,320,426	336,565,000	120,990,000	3,765,138	533,640,564	533,640,564	384,342,618	29,150,230	413,492,848	77.49	-120,147,716	-22.51		
機械及設備	0	204,002,000	0	-17,263,477	186,738,523	186,738,523	186,533,773	204,750	186,738,523	100.00	0	0.00		

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	6,276,000	0	9,476,464	15,752,464	15,752,464	15,377,964	374,500	15,752,464	100.00	0	0.00		
什項設備	0	61,124,000	13,733,546	4,021,875	78,879,421	78,879,421	77,339,742	724,230	78,063,972	98.97	-815,449	-1.03		
總 計	72,320,426	607,967,000	134,723,546	0	815,010,972	815,010,972	663,594,097	30,453,710	694,047,807	85.16	-120,963,165	-14.84		

備註：
以前年度保留數7,232萬426元由自籌收入支應。