

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。	將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	14,014,197	28,085,735	126,149	28,211,884	201.31	14,197,687	101.31		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	158,197	3,250,000	0	3,250,000	2054.40	3,091,803	1954.40	主要係報支公館校區學生宿舍公共空間整體改善計畫之設計服務費，致實支數較預算分配數增加。	
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	158,197	0	0	0	0.00	-158,197	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000		3,250,000			
機械及設備	0	191,037,000	0	0	191,037,000	10,027,000	11,384,797	20,501	11,405,298	113.75	1,378,298	13.75	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	191,037,000	0	0	191,037,000	10,027,000	11,384,797	20,501	11,405,298	113.75	1,378,298	13.75		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	712,000	167,146	105,648	272,794	38.31	-439,206	-61.69	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	712,000	167,146	105,648	272,794	38.31	-439,206	-61.69		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	3,117,000	13,283,792	0	13,283,792	426.17	10,166,792	326.17	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	3,117,000	13,283,792	0	13,283,792	426.17	10,166,792	326.17		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	14,514,197	28,085,735	126,149	28,211,884	194.37	13,697,687	94.37		
不動產、廠房及設備	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	14,514,197	28,085,735	126,149	28,211,884	194.37	13,697,687	94.37		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	658,197	3,250,000	0	3,250,000	493.77	2,591,803	393.77		
機械及設備	0	191,037,000	0	0	191,037,000	10,027,000	11,384,797	20,501	11,405,298	113.75	1,378,298	13.75		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	712,000	167,146	105,648	272,794	38.31	-439,206	-61.69		

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	3,117,000	13,283,792	0	13,283,792	426.17	10,166,792	326.17		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	14,514,197	28,085,735	126,149	28,211,884	194.37	13,697,687	94.37		

備註：

大學：

以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。