

# 國立臺灣師範大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                              | 改進措施                           |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                                                |                                |
|                |               |                       |                        |            |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                |                                |
| 專案計畫           | 23,866,553    | 0                     | 0                      | 0          | 23,866,553  | 4,634,000          | 144,712     | 0         | 144,712     | 3.12         | -4,489,288        | -96.88       |                                                |                                |
| 公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 23,866,553    | 0                     | 0                      | 0          | 23,866,553  | 4,634,000          | 144,712     | 0         | 144,712     | 3.12         | -4,489,288        | -96.88       | 主要係辦理技術服務契約之變更事宜所致。                            | 將儘速辦理契約變更程序及後續結案付款作業。          |
| 一般建築及設備計畫      | 89,366,974    | 322,743,000           | 0                      | 0          | 412,109,974 | 90,666,070         | 106,703,948 | 629,365   | 107,333,313 | 118.38       | 16,667,243        | 18.38        |                                                |                                |
| 土地             | 0             | 0                     | 0                      | 2,827,000  | 2,827,000   | 2,827,000          | 2,826,668   | 0         | 2,826,668   | 99.99        | -332              | -0.01        |                                                |                                |
| 土地             | 0             | 0                     | 0                      | 2,827,000  | 2,827,000   | 2,827,000          | 2,826,668   | 0         | 2,826,668   | 99.99        | -332              | -0.01        |                                                |                                |
| 房屋及建築          | 89,366,974    | 50,000,000            | 0                      | 0          | 139,366,974 | 16,636,070         | 9,800,485   | 280,911   | 10,081,396  | 60.60        | -6,554,674        | -39.40       | 主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段驗收缺失改善及後續設備採購事宜落後所致。 | 將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。 |
| 房屋及建築          | 89,366,974    | 50,000,000            | 0                      | 0          | 139,366,974 | 16,636,070         | 0           | 0         | 0           | 0.00         | -16,636,070       | -100.00      |                                                |                                |
| 未完工程-房屋及建築     | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                  | 9,800,485   | 280,911   | 10,081,396  |              | 10,081,396        |              |                                                |                                |
| 機械及設備          | 0             | 191,037,000           | 0                      | -2,827,000 | 188,210,000 | 50,565,000         | 63,393,626  | 325,941   | 63,719,567  | 126.02       | 13,154,567        | 26.02        | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。                    | 將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。            |
| 機械及設備          | 0             | 191,037,000           | 0                      | -2,827,000 | 188,210,000 | 50,565,000         | 63,130,726  | 325,941   | 63,456,667  | 125.50       | 12,891,667        | 25.50        |                                                |                                |
| 訂購機件-機械及設備     | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                  | 262,900     | 0         | 262,900     |              | 262,900           |              |                                                |                                |
| 交通及運輸設備        | 0             | 9,888,000             | 0                      | 0          | 9,888,000   | 4,782,000          | 3,028,156   | 0         | 3,028,156   | 63.32        | -1,753,844        | -36.68       | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。                         | 積極辦理中。                         |
| 交通及運輸設備        | 0             | 9,888,000             | 0                      | 0          | 9,888,000   | 4,782,000          | 3,028,156   | 0         | 3,028,156   | 63.32        | -1,753,844        | -36.68       |                                                |                                |
| 什項設備           | 0             | 71,818,000            | 0                      | 0          | 71,818,000  | 15,856,000         | 27,655,013  | 22,513    | 27,677,526  | 174.56       | 11,821,526        | 74.56        | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。                    | 將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。            |
| 什項設備           | 0             | 71,818,000            | 0                      | 0          | 71,818,000  | 15,856,000         | 25,624,065  | 22,513    | 25,646,578  | 161.75       | 9,790,578         | 61.75        |                                                |                                |
| 訂購機件-什項設備      | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                  | 2,030,948   | 0         | 2,030,948   |              | 2,030,948         |              |                                                |                                |

# 國立臺灣師範大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                   |      |
|               |               |                       |                        |            |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 總 計           | 113,233,527   | 322,743,000           | 0                      | 0          | 435,976,527 | 95,300,070         | 106,848,660 | 629,365   | 107,478,025 | 112.78       | 12,177,955        | 12.78        |                   |      |
| 不動產、廠房及<br>設備 | 113,233,527   | 322,743,000           | 0                      | 0          | 435,976,527 | 95,300,070         | 106,848,660 | 629,365   | 107,478,025 | 112.78       | 12,177,955        | 12.78        |                   |      |
| 土地            | 0             | 0                     | 0                      | 2,827,000  | 2,827,000   | 2,827,000          | 2,826,668   | 0         | 2,826,668   | 99.99        | -332              | -0.01        |                   |      |
| 房屋及建築         | 113,233,527   | 50,000,000            | 0                      | 0          | 163,233,527 | 21,270,070         | 9,945,197   | 280,911   | 10,226,108  | 48.08        | -11,043,962       | -51.92       |                   |      |
| 機械及設備         | 0             | 191,037,000           | 0                      | -2,827,000 | 188,210,000 | 50,565,000         | 63,393,626  | 325,941   | 63,719,567  | 126.02       | 13,154,567        | 26.02        |                   |      |
| 交通及運輸設備       | 0             | 9,888,000             | 0                      | 0          | 9,888,000   | 4,782,000          | 3,028,156   | 0         | 3,028,156   | 63.32        | -1,753,844        | -36.68       |                   |      |
| 什項設備          | 0             | 71,818,000            | 0                      | 0          | 71,818,000  | 15,856,000         | 27,655,013  | 22,513    | 27,677,526  | 174.56       | 11,821,526        | 74.56        |                   |      |
| 總 計           | 113,233,527   | 322,743,000           | 0                      | 0          | 435,976,527 | 95,300,070         | 106,848,660 | 629,365   | 107,478,025 | 112.78       | 12,177,955        | 12.78        |                   |      |

備註：  
以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。