

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,344,712	400,000	4,744,712	102.39	110,712	2.39		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,344,712	400,000	4,744,712	102.39	110,712	2.39		
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	134,349,070	118,128,559	1,779,486	119,908,045	89.25	-14,441,025	-10.75		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	16,636,070	9,800,485	280,911	10,081,396	60.60	-6,554,674	-39.40	主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段驗收缺失改善及後續設備採購事宜落後所致。	將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	16,636,070	0	0	0	0.00	-16,636,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,800,485	280,911	10,081,396		10,081,396			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	79,093,000	71,628,011	1,125,336	72,753,347	91.98	-6,339,653	-8.02		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	79,093,000	71,365,111	1,125,336	72,490,447	91.65	-6,602,553	-8.35		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	262,900	0	262,900		262,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	3,677,491	0	3,677,491	76.90	-1,104,509	-23.10	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	3,677,491	0	3,677,491	76.90	-1,104,509	-23.10		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	31,011,000	30,195,904	373,239	30,569,143	98.58	-441,857	-1.42		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	31,011,000	28,164,956	373,239	28,538,195	92.03	-2,472,805	-7.97		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	138,983,070	122,473,271	2,179,486	124,652,757	89.69	-14,330,313	-10.31		
不動產、廠房及設備	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	138,983,070	122,473,271	2,179,486	124,652,757	89.69	-14,330,313	-10.31		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	21,270,070	14,145,197	680,911	14,826,108	69.70	-6,443,962	-30.30		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	79,093,000	71,628,011	1,125,336	72,753,347	91.98	-6,339,653	-8.02		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	3,677,491	0	3,677,491	76.90	-1,104,509	-23.10		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	31,011,000	30,195,904	373,239	30,569,143	98.58	-441,857	-1.42		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	138,983,070	122,473,271	2,179,486	124,652,757	89.69	-14,330,313	-10.31		

備註：
 大學：
 以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年