

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,420,130	400,000	4,820,130	104.02	186,130	4.02		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,420,130	400,000	4,820,130	104.02	186,130	4.02		
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	157,950,070	137,906,546	1,396,240	139,302,786	88.19	-18,647,284	-11.81		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	16,636,070	10,580,791	280,911	10,861,702	65.29	-5,774,368	-34.71	主要係師大美術館整體空間裝修工程廠商刻正辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購事宜落後所致。	將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	16,636,070	0	0	0	0.00	-16,636,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,580,791	280,911	10,861,702		10,861,702			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	92,143,000	85,501,874	707,959	86,209,833	93.56	-5,933,167	-6.44		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	92,143,000	85,238,974	707,959	85,946,933	93.28	-6,196,067	-6.72		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	262,900	0	262,900		262,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	4,546,870	0	4,546,870	95.08	-235,130	-4.92		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	4,546,870	0	4,546,870	95.08	-235,130	-4.92		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	41,562,000	34,450,343	407,370	34,857,713	83.87	-6,704,287	-16.13	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	41,562,000	32,419,395	407,370	32,826,765	78.98	-8,735,235	-21.02		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	162,584,070	142,326,676	1,796,240	144,122,916	88.65	-18,461,154	-11.35		
不動產、廠房及設備	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	162,584,070	142,326,676	1,796,240	144,122,916	88.65	-18,461,154	-11.35		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	21,270,070	15,000,921	680,911	15,681,832	73.73	-5,588,238	-26.27		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	92,143,000	85,501,874	707,959	86,209,833	93.56	-5,933,167	-6.44		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	4,782,000	4,546,870	0	4,546,870	95.08	-235,130	-4.92		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	41,562,000	34,450,343	407,370	34,857,713	83.87	-6,704,287	-16.13		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	162,584,070	142,326,676	1,796,240	144,122,916	88.65	-18,461,154	-11.35		

備註：
以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年