

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,472,178	400,000	4,872,178	105.14	238,178	5.14		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,472,178	400,000	4,872,178	105.14	238,178	5.14		
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	198,562,070	169,189,626	416,517	169,606,143	85.42	-28,955,927	-14.58		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	37,177,070	17,535,338	280,911	17,816,249	47.92	-19,360,821	-52.08	主要係師大美術館整體空間裝修工程，廠商刻正辦理第二階段裝修工程之結算付款作業以及後續設備採購事宜落後所致。	將儘速辦理第二階段裝修工程之結算付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	37,177,070	0	0	0	0.00	-37,177,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,535,338	280,911	17,816,249		17,816,249			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	107,974,000	103,270,261	84,666	103,354,927	95.72	-4,619,073	-4.28		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	107,974,000	102,653,361	84,666	102,738,027	95.15	-5,235,973	-4.85		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	616,900	0	616,900		616,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,136,000	6,439,880	0	6,439,880	125.39	1,303,880	25.39	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,136,000	6,439,880	0	6,439,880	125.39	1,303,880	25.39		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	45,448,000	39,117,479	50,940	39,168,419	86.18	-6,279,581	-13.82	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	45,448,000	37,086,531	50,940	37,137,471	81.71	-8,310,529	-18.29		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	203,196,070	173,661,804	816,517	174,478,321	85.87	-28,717,749	-14.13		
不動產、廠房及	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	203,196,070	173,661,804	816,517	174,478,321	85.87	-28,717,749	-14.13		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-28,717,749			
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	41,811,070	22,007,516	680,911	22,688,427	54.26	-19,122,643	-45.74		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	107,974,000	103,270,261	84,666	103,354,927	95.72	-4,619,073	-4.28		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,136,000	6,439,880	0	6,439,880	125.39	1,303,880	25.39		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	45,448,000	39,117,479	50,940	39,168,419	86.18	-6,279,581	-13.82		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	203,196,070	173,661,804	816,517	174,478,321	85.87	-28,717,749	-14.13		

備註：
以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年