

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,481,744	400,000	4,881,744	105.35	247,744	5.35		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	4,481,744	400,000	4,881,744	105.35	247,744	5.35		
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	231,334,070	201,555,238	1,358,854	202,914,092	87.71	-28,419,978	-12.29		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	42,177,070	20,694,263	355,847	21,050,110	49.91	-21,126,960	-50.09	主要係師大美術館整體空間裝修工程，廠商刻正辦理第二階段裝修工程之結案付款作業，以及後續設備採購事宜落後所致。	將儘速辦理第二階段裝修工程之結案付款作業及後續設備採購作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	42,177,070	0	0	0	0.00	-42,177,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	20,694,263	355,847	21,050,110		21,050,110			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	130,362,000	126,665,109	977,807	127,642,916	97.91	-2,719,084	-2.09		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	130,362,000	126,048,209	977,807	127,026,016	97.44	-3,335,984	-2.56		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	616,900	0	616,900		616,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,746,000	7,384,165	0	7,384,165	128.51	1,638,165	28.51	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,746,000	7,384,165	0	7,384,165	128.51	1,638,165	28.51		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	50,222,000	43,985,033	25,200	44,010,233	87.63	-6,211,767	-12.37	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	50,222,000	41,954,085	25,200	41,979,285	83.59	-8,242,715	-16.41		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	235,968,070	206,036,982	1,758,854	207,795,836	88.06	-28,172,234	-11.94		
不動產、廠房及	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	235,968,070	206,036,982	1,758,854	207,795,836	88.06	-28,172,234	-11.94		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-28,172,234			
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	46,811,070	25,176,007	755,847	25,931,854	55.40	-20,879,216	-44.60		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	130,362,000	126,665,109	977,807	127,642,916	97.91	-2,719,084	-2.09		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	5,746,000	7,384,165	0	7,384,165	128.51	1,638,165	28.51		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	50,222,000	43,985,033	25,200	44,010,233	87.63	-6,211,767	-12.37		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	235,968,070	206,036,982	1,758,854	207,795,836	88.06	-28,172,234	-11.94		

備註：

以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年