

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	5,264,954	0	5,264,954	113.62	630,954	13.62		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	4,634,000	5,264,954	0	5,264,954	113.62	630,954	13.62	係配合工程結束進度辦理所致。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	278,375,070	236,694,174	1,476,273	238,170,447	85.56	-40,204,623	-14.44		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	52,177,070	23,362,707	0	23,362,707	44.78	-28,814,363	-55.22	主要係華語國際學舍新建工程，為配合臺北市政府建管勘驗相關程序，俟完成後，廣續辦理施工相關作業。	將積極趕辦相關建管勘驗程序送件資料，並持續與臺北市政府都市發展局建管相關承辦單位追蹤放樣勘驗相關程序，以利完成後續程序並加速執行。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	0	139,366,974	52,177,070	0	0	0	0.00	-52,177,070	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	23,362,707	0	23,362,707		23,362,707			
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	158,740,000	145,928,551	1,089,207	147,017,758	92.62	-11,722,242	-7.38		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	158,740,000	145,311,651	1,089,207	146,400,858	92.23	-12,339,142	-7.77		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	616,900	0	616,900		616,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	6,690,000	8,275,985	0	8,275,985	123.71	1,585,985	23.71	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	6,690,000	8,275,985	0	8,275,985	123.71	1,585,985	23.71		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	57,941,000	56,300,263	387,066	56,687,329	97.84	-1,253,671	-2.16		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	57,941,000	54,269,315	387,066	54,656,381	94.33	-3,284,619	-5.67		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	283,009,070	241,959,128	1,476,273	243,435,401	86.02	-39,573,669	-13.98		
不動產、廠房及	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	283,009,070	241,959,128	1,476,273	243,435,401	86.02	-39,573,669	-13.98		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-39,573,669			
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	0	163,233,527	56,811,070	28,627,661	0	28,627,661	50.39	-28,183,409	-49.61		
機械及設備	0	191,037,000	0	-2,827,000	188,210,000	158,740,000	145,928,551	1,089,207	147,017,758	92.62	-11,722,242	-7.38		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	0	9,888,000	6,690,000	8,275,985	0	8,275,985	123.71	1,585,985	23.71		
什項設備	0	71,818,000	0	0	71,818,000	57,941,000	56,300,263	387,066	56,687,329	97.84	-1,253,671	-2.16		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	283,009,070	241,959,128	1,476,273	243,435,401	86.02	-39,573,669	-13.98		

備註：

以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年