

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,866,553	0	0	0	23,866,553	23,866,553	5,289,035	57,471	5,346,506	22.40	-18,520,047	-77.60		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	23,866,553	0	0	0	23,866,553	23,866,553	5,289,035	57,471	5,346,506	22.40	-18,520,047	-77.60	主要係該工程之公共藝術需配合臺北市文化局審議期程辦理所致。	本案公共藝術設置計畫於112年11月6日經臺北市府核定，將依公共藝術相關規定儘速辦理後續相關事宜。
一般建築及設備計畫	89,366,974	322,743,000	0	0	412,109,974	412,109,974	295,753,338	23,065,089	318,818,427	77.36	-93,291,547	-22.64		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	-327,000	139,039,974	139,039,974	36,756,023	19,493,716	56,249,739	40.46	-82,790,235	-59.54	主要係師大美術館整體空間裝修工程第二階段之驗收缺失改善及結案付款作業落後，影響後續設備採購事宜。	刻正辦理「行政區及會議室家具設備」、「展廳暨講堂多媒體設備及系統第1次契約變更」及「展覽環境與地下室照明設備」等採購及驗收付款作業。
房屋及建築	89,366,974	50,000,000	0	-327,000	139,039,974	139,039,974	0	0	0	0.00	-139,039,974	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	36,756,023	19,493,716	56,249,739		56,249,739			
機械及設備	0	191,037,000	0	-7,152,580	183,884,420	183,884,420	173,306,335	2,278,411	175,584,746	95.49	-8,299,674	-4.51		
機械及設備	0	191,037,000	0	-7,152,580	183,884,420	183,884,420	172,689,435	2,278,411	174,967,846	95.15	-8,916,574	-4.85		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	616,900	0	616,900		616,900			
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	1,090,953	10,978,953	10,978,953	10,128,953	0	10,128,953	92.26	-850,000	-7.74		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	1,090,953	10,978,953	10,978,953	10,128,953	0	10,128,953	92.26	-850,000	-7.74		
什項設備	0	71,818,000	0	3,561,627	75,379,627	75,379,627	72,735,359	1,292,962	74,028,321	98.21	-1,351,306	-1.79		
什項設備	0	71,818,000	0	3,561,627	75,379,627	75,379,627	70,704,411	1,292,962	71,997,373	95.51	-3,382,254	-4.49		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,030,948	0	2,030,948		2,030,948			
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	435,976,527	301,042,373	23,122,560	324,164,933	74.35	-111,811,594	-25.65		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	435,976,527	301,042,373	23,122,560	324,164,933	74.35	-111,811,594	-25.65		
土地	0	0	0	2,827,000	2,827,000	2,827,000	2,826,668	0	2,826,668	99.99	-332	-0.01		
房屋及建築	113,233,527	50,000,000	0	-327,000	162,906,527	162,906,527	42,045,058	19,551,187	61,596,245	37.81	-101,310,282	-62.19		
機械及設備	0	191,037,000	0	-7,152,580	183,884,420	183,884,420	173,306,335	2,278,411	175,584,746	95.49	-8,299,674	-4.51		
交通及運輸設備	0	9,888,000	0	1,090,953	10,978,953	10,978,953	10,128,953	0	10,128,953	92.26	-850,000	-7.74		
什項設備	0	71,818,000	0	3,561,627	75,379,627	75,379,627	72,735,359	1,292,962	74,028,321	98.21	-1,351,306	-1.79		
總 計	113,233,527	322,743,000	0	0	435,976,527	435,976,527	301,042,373	23,122,560	324,164,933	74.35	-111,811,594	-25.65		

備註：
以前年度保留數1億1,323萬3,527元由自籌收入支應。

保存年限:10年