

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,728,138	0	0	0	14,728,138	2,165,000	7,877	0	7,877	0.36	-2,157,123	-99.64		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,728,138	0	0	0	14,728,138	2,165,000	7,877	0	7,877	0.36	-2,157,123	-99.64	主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品決選之出席費。	將儘速辦理本案公共藝術徵選小組會議作品決選作業並報支相關費用。
一般建築及設備計畫	850,000	459,212,000	0	0	460,062,000	62,643,000	125,363,035	4,879,660	130,242,695	207.91	67,599,695	107.91		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	10,000,000	58,530,343	3,094,472	61,624,815	616.25	51,624,815	516.25	主要係華語國際學舍新建工程因廠商積極趕工，施工進度超前，致實際估驗金額較預計增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	58,530,343	3,094,472	61,624,815		61,624,815			
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	31,645,000	45,395,210	97,818	45,493,028	143.76	13,848,028	43.76	各單位配合業務需要辦理採購所致。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	31,645,000	45,395,210	97,818	45,493,028	143.76	13,848,028	43.76		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	2,155,000	1,188,358	0	1,188,358	55.14	-966,642	-44.86	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	2,155,000	1,188,358	0	1,188,358	55.14	-966,642	-44.86		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	18,843,000	20,249,124	1,687,370	21,936,494	116.42	3,093,494	16.42	各單位配合業務需要辦理採購所致。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	18,843,000	8,313,586	1,093,776	9,407,362	49.92	-9,435,638	-50.08		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,935,538	593,594	12,529,132		12,529,132			
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	64,808,000	125,370,912	4,879,660	130,250,572	200.98	65,442,572	100.98		
不動產、廠房及設備	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	64,808,000	125,370,912	4,879,660	130,250,572	200.98	65,442,572	100.98		
房屋及建築	14,728,138	173,750,000	0	0	188,478,138	12,165,000	58,538,220	3,094,472	61,632,692	506.64	49,467,692	406.64		
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	31,645,000	45,395,210	97,818	45,493,028	143.76	13,848,028	43.76		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	2,155,000	1,188,358	0	1,188,358	55.14	-966,642	-44.86		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	18,843,000	20,249,124	1,687,370	21,936,494	116.42	3,093,494	16.42		
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	64,808,000	125,370,912	4,879,660	130,250,572	200.98	65,442,572	100.98		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。

保存年限:10年