

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,728,138	0	0	0	14,728,138	4,498,500	19,816	0	19,816	0.44	-4,478,684	-99.56		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,728,138	0	0	0	14,728,138	4,498,500	19,816	0	19,816	0.44	-4,478,684	-99.56	主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品決選之出席費。	將儘速辦理本案公共藝術徵選小組會議作品決選作業並報支相關費用。
一般建築及設備計畫	850,000	459,212,000	0	0	460,062,000	130,890,000	193,705,066	4,967,005	198,672,071	151.79	67,782,071	51.79		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	30,000,000	81,849,297	3,984,525	85,833,822	286.11	55,833,822	186.11	主要係華語國際學舍新建工程因廠商積極趕工，施工進度超前，致實際估驗金額較預計增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	30,000,000	0	0	0	0.00	-30,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	81,849,297	3,984,525	85,833,822		85,833,822			
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	65,848,000	70,627,945	0	70,627,945	107.26	4,779,945	7.26	。	
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	65,848,000	70,627,945	0	70,627,945	107.26	4,779,945	7.26		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	4,410,000	2,362,689	0	2,362,689	53.58	-2,047,311	-46.42	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	4,410,000	2,362,689	0	2,362,689	53.58	-2,047,311	-46.42		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	30,632,000	38,865,135	982,480	39,847,615	130.08	9,215,615	30.08	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	30,632,000	18,896,508	47,477	18,943,985	61.84	-11,688,015	-38.16		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	19,968,627	935,003	20,903,630		20,903,630			
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	135,388,500	193,724,882	4,967,005	198,691,887	146.76	63,303,387	46.76		
不動產、廠房及設備	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	135,388,500	193,724,882	4,967,005	198,691,887	146.76	63,303,387	46.76		
房屋及建築	14,728,138	173,750,000	0	0	188,478,138	34,498,500	81,869,113	3,984,525	85,853,638	248.86	51,355,138	148.86		
機械及設備	0	191,595,000	0	-999,000	190,596,000	65,848,000	70,627,945	0	70,627,945	107.26	4,779,945	7.26		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	63,000	15,113,000	4,410,000	2,362,689	0	2,362,689	53.58	-2,047,311	-46.42		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	30,632,000	38,865,135	982,480	39,847,615	130.08	9,215,615	30.08		
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	135,388,500	193,724,882	4,967,005	198,691,887	146.76	63,303,387	46.76		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。

保存年限:10年