

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,728,138	0	0	0	14,728,138	4,768,500	32,908	0	32,908	0.69	-4,735,592	-99.31		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,728,138	0	0	0	14,728,138	4,768,500	32,908	0	32,908	0.69	-4,735,592	-99.31	主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品決選之出席費。	將儘速辦理本案公共藝術徵選小組會議作品決選作業並報支相關費用。
一般建築及設備計畫	850,000	459,212,000	0	0	460,062,000	232,858,000	232,257,651	6,542,787	238,800,438	102.55	5,942,438	2.55		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	99,034,000	98,251,609	4,829,049	103,080,658	104.09	4,046,658	4.09		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	99,034,000	0	0	0	0.00	-99,034,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	98,251,609	4,829,049	103,080,658		103,080,658			
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	85,772,000	84,950,860	177,159	85,128,019	99.25	-643,981	-0.75		
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	85,772,000	84,950,860	177,159	85,128,019	99.25	-643,981	-0.75		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	5,369,000	3,278,198	0	3,278,198	61.06	-2,090,802	-38.94	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	5,369,000	3,278,198	0	3,278,198	61.06	-2,090,802	-38.94		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	42,683,000	45,776,984	1,536,579	47,313,563	110.85	4,630,563	10.85	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	42,683,000	25,808,357	601,576	26,409,933	61.87	-16,273,067	-38.13		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	19,968,627	935,003	20,903,630		20,903,630			
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	237,626,500	232,290,559	6,542,787	238,833,346	100.51	1,206,846	0.51		
不動產、廠房及設備	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	237,626,500	232,290,559	6,542,787	238,833,346	100.51	1,206,846	0.51		
房屋及建築	14,728,138	173,750,000	0	0	188,478,138	103,802,500	98,284,517	4,829,049	103,113,566	99.34	-688,934	-0.66		
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	85,772,000	84,950,860	177,159	85,128,019	99.25	-643,981	-0.75		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	5,369,000	3,278,198	0	3,278,198	61.06	-2,090,802	-38.94		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	42,683,000	45,776,984	1,536,579	47,313,563	110.85	4,630,563	10.85		
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	237,626,500	232,290,559	6,542,787	238,833,346	100.51	1,206,846	0.51		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。

保存年限:10年