

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,728,138	0	0	0	14,728,138	11,070,319	40,567	0	40,567	0.37	-11,029,752	-99.63		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,728,138	0	0	0	14,728,138	11,070,319	40,567	0	40,567	0.37	-11,029,752	-99.63	主要係尚未支付本案公共藝術徵選小組會議作品決選之出席費。	將儘速辦理本案公共藝術徵選小組會議作品決選作業並報支相關費用。
一般建築及設備計畫	850,000	459,212,000	0	0	460,062,000	308,736,000	316,505,107	8,127,576	324,632,683	105.15	15,896,683	5.15		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	125,034,000	145,049,665	7,010,912	152,060,577	121.62	27,026,577	21.62	主要係華語國際學舍新建工程之廠商積極趕工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	125,034,000	0	0	0	0.00	-125,034,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	145,049,665	7,010,912	152,060,577		152,060,577			
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	119,472,000	123,646,279	839,280	124,485,559	104.20	5,013,559	4.20		
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	119,472,000	123,646,279	839,280	124,485,559	104.20	5,013,559	4.20		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	9,336,000	5,392,839	0	5,392,839	57.76	-3,943,161	-42.24	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	9,336,000	5,392,839	0	5,392,839	57.76	-3,943,161	-42.24		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	54,894,000	42,416,324	277,384	42,693,708	77.77	-12,200,292	-22.23	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	54,894,000	40,212,759	277,384	40,490,143	73.76	-14,403,857	-26.24		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,203,565	0	2,203,565		2,203,565			
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	319,806,319	316,545,674	8,127,576	324,673,250	101.52	4,866,931	1.52		
不動產、廠房及設備	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	319,806,319	316,545,674	8,127,576	324,673,250	101.52	4,866,931	1.52		
房屋及建築	14,728,138	173,750,000	0	0	188,478,138	136,104,319	145,090,232	7,010,912	152,101,144	111.75	15,996,825	11.75		
機械及設備	0	191,595,000	0	-1,026,000	190,569,000	119,472,000	123,646,279	839,280	124,485,559	104.20	5,013,559	4.20		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	90,000	15,140,000	9,336,000	5,392,839	0	5,392,839	57.76	-3,943,161	-42.24		
什項設備	0	79,667,000	0	936,000	80,603,000	54,894,000	42,416,324	277,384	42,693,708	77.77	-12,200,292	-22.23		
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	319,806,319	316,545,674	8,127,576	324,673,250	101.52	4,866,931	1.52		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。

保存年限:10年