

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,728,138	0	0	0	14,728,138	11,908,138	50,626	0	50,626	0.43	-11,857,512	-99.57		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,728,138	0	0	0	14,728,138	11,908,138	50,626	0	50,626	0.43	-11,857,512	-99.57	主要係本案藝術家團隊所提服務建議書內容經鑑價會議審查有應修正事項，經第二次鑑價會議審查方通過所致。	將儘速提送本案公共藝術徵選結果報告書至臺北市府文化局審議，並於核定後辦理與藝術家團隊簽約等事宜。
一般建築及設備計畫	850,000	459,212,000	0	0	460,062,000	392,961,000	419,913,347	8,940,264	428,853,611	109.13	35,892,611	9.13		
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	147,864,000	165,460,867	8,134,131	173,594,998	117.40	25,730,998	17.40	主要係華語國際學舍新建工程之廠商積極趕工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築	0	173,750,000	0	0	173,750,000	147,864,000	2,926,831	0	2,926,831	1.98	-144,937,169	-98.02		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	162,534,036	8,134,131	170,668,167		170,668,167			
機械及設備	0	191,595,000	0	-571,000	191,024,000	163,286,000	160,056,876	483,881	160,540,757	98.32	-2,745,243	-1.68		
機械及設備	0	191,595,000	0	-571,000	191,024,000	163,286,000	160,056,876	483,881	160,540,757	98.32	-2,745,243	-1.68		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	82,000	15,132,000	12,814,000	6,849,083	0	6,849,083	53.45	-5,964,917	-46.55	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	82,000	15,132,000	12,814,000	6,849,083	0	6,849,083	53.45	-5,964,917	-46.55		
什項設備	0	79,667,000	0	489,000	80,156,000	68,997,000	87,546,521	322,252	87,868,773	127.35	18,871,773	27.35	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	79,667,000	0	489,000	80,156,000	68,997,000	85,247,956	322,252	85,570,208	124.02	16,573,208	24.02		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,298,565	0	2,298,565		2,298,565			
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	404,869,138	419,963,973	8,940,264	428,904,237	105.94	24,035,099	5.94		
不動產、廠房及設備	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	404,869,138	419,963,973	8,940,264	428,904,237	105.94	24,035,099	5.94		
房屋及建築	14,728,138	173,750,000	0	0	188,478,138	159,772,138	165,511,493	8,134,131	173,645,624	108.68	13,873,486	8.68		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	191,595,000	0	-571,000	191,024,000	163,286,000	160,056,876	483,881	160,540,757	98.32	-2,745,243	-1.68		
交通及運輸設備	850,000	14,200,000	0	82,000	15,132,000	12,814,000	6,849,083	0	6,849,083	53.45	-5,964,917	-46.55		
什項設備	0	79,667,000	0	489,000	80,156,000	68,997,000	87,546,521	322,252	87,868,773	127.35	18,871,773	27.35		
總 計	15,578,138	459,212,000	0	0	474,790,138	404,869,138	419,963,973	8,940,264	428,904,237	105.94	24,035,099	5.94		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,557萬8,138元由自籌收入支應。

保存年限:10年