

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	488,500	218,500	0	218,500	44.73	-270,000	-55.27		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	488,500	218,500	0	218,500	44.73	-270,000	-55.27	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案刻正督促藝術家團隊積極趕辦補充受保護樹保護計畫。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	102,690,000	99,963,190	736,037	100,699,227	98.06	-1,990,773	-1.94		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	12,000,000	16,034,787	710,409	16,745,196	139.54	4,745,196	39.54	主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工进度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	12,000,000	0	0	0	0.00	-12,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	16,034,787	710,409	16,745,196		16,745,196			
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	33,233,000	24,570,747	0	24,570,747	73.93	-8,662,253	-26.07	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	33,233,000	24,570,747	0	24,570,747	73.93	-8,662,253	-26.07		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	947,000	833,534	0	833,534	88.02	-113,466	-11.98		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	947,000	833,534	0	833,534	88.02	-113,466	-11.98		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	5,954,000	7,968,256	25,628	7,993,884	134.26	2,039,884	34.26	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	5,954,000	7,968,256	25,628	7,993,884	134.26	2,039,884	34.26		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	103,178,500	100,181,690	736,037	100,917,727	97.81	-2,260,773	-2.19		
不動產、廠房及設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	103,178,500	100,181,690	736,037	100,917,727	97.81	-2,260,773	-2.19		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	-9,000,000	145,677,512	12,488,500	16,253,287	710,409	16,963,696	135.83	4,475,196	35.83		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	33,233,000	24,570,747	0	24,570,747	73.93	-8,662,253	-26.07		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	947,000	833,534	0	833,534	88.02	-113,466	-11.98		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	5,954,000	7,968,256	25,628	7,993,884	134.26	2,039,884	34.26		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	103,178,500	100,181,690	736,037	100,917,727	97.81	-2,260,773	-2.19		

備註：
 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年