

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	488,500	218,500	0	218,500	44.73	-270,000	-55.27		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	488,500	218,500	0	218,500	44.73	-270,000	-55.27	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案刻正督促藝術家團隊積極趕辦補充受保護樹保護計畫。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	118,108,000	131,862,686	1,727,793	133,590,479	113.11	15,482,479	13.11		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	13,000,000	31,142,298	1,493,795	32,636,093	251.05	19,636,093	151.05	主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	13,000,000	63,000	0	63,000	0.48	-12,937,000	-99.52		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	31,079,298	1,493,795	32,573,093		32,573,093			
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	44,845,000	36,737,822	233,998	36,971,820	82.44	-7,873,180	-17.56		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	44,845,000	31,740,316	233,998	31,974,314	71.30	-12,870,686	-28.70		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,997,506	0	4,997,506		4,997,506			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,194,000	1,259,004	0	1,259,004	105.44	65,004	5.44		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,194,000	1,259,004	0	1,259,004	105.44	65,004	5.44		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	8,513,000	12,167,696	0	12,167,696	142.93	3,654,696	42.93	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	8,513,000	12,167,696	0	12,167,696	142.93	3,654,696	42.93		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	118,596,500	132,081,186	1,727,793	133,808,979	112.83	15,212,479	12.83		
不動產、廠房及設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	118,596,500	132,081,186	1,727,793	133,808,979	112.83	15,212,479	12.83		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	-9,000,000	145,677,512	13,488,500	31,360,798	1,493,795	32,854,593	243.57	19,366,093	143.57		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	44,845,000	36,737,822	233,998	36,971,820	82.44	-7,873,180	-17.56		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,194,000	1,259,004	0	1,259,004	105.44	65,004	5.44		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	8,513,000	12,167,696	0	12,167,696	142.93	3,654,696	42.93		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	118,596,500	132,081,186	1,727,793	133,808,979	112.83	15,212,479	12.83		

備註：
 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年