

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	1,898,500	218,500	0	218,500	11.51	-1,680,000	-88.49		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	1,898,500	218,500	0	218,500	11.51	-1,680,000	-88.49	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案徵選結果報告書業經臺北市府文化局核定，刻正積極依採購程序進行議約並與藝術家團隊簽約。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	132,027,000	151,036,940	2,176,688	153,213,628	116.05	21,186,628	16.05		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	14,000,000	31,204,271	1,493,795	32,698,066	233.56	18,698,066	133.56	主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工进度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	14,000,000	63,000	0	63,000	0.45	-13,937,000	-99.55		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	31,141,271	1,493,795	32,635,066		32,635,066			
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	56,457,000	49,274,510	582,038	49,856,548	88.31	-6,600,452	-11.69		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	56,457,000	44,277,004	582,038	44,859,042	79.46	-11,597,958	-20.54		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,997,506	0	4,997,506		4,997,506			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,449,000	4,399,090	0	4,399,090	303.59	2,950,090	203.59	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,449,000	4,399,090	0	4,399,090	303.59	2,950,090	203.59		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	9,565,000	15,603,203	100,855	15,704,058	164.18	6,139,058	64.18	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	9,565,000	15,603,203	100,855	15,704,058	164.18	6,139,058	64.18		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	133,925,500	151,255,440	2,176,688	153,432,128	114.57	19,506,628	14.57		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	133,925,500	151,255,440	2,176,688	153,432,128	114.57	19,506,628	14.57		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	-9,000,000	145,677,512	15,898,500	31,422,771	1,493,795	32,916,566	207.04	17,018,066	107.04		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	56,457,000	49,274,510	582,038	49,856,548	88.31	-6,600,452	-11.69		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,449,000	4,399,090	0	4,399,090	303.59	2,950,090	203.59		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	9,565,000	15,603,203	100,855	15,704,058	164.18	6,139,058	64.18		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	133,925,500	151,255,440	2,176,688	153,432,128	114.57	19,506,628	14.57		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年