

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	1,898,500	218,500	0	218,500	11.51	-1,680,000	-88.49		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	1,898,500	218,500	0	218,500	11.51	-1,680,000	-88.49	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案徵選結果報告書業經臺北市府文化局核定，刻正積極依採購程序進行議約並與藝術家團隊簽約。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	136,097,000	193,305,019	3,497,395	196,802,414	144.60	60,705,414	44.60		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	15,000,000	59,381,036	2,928,868	62,309,904	415.40	47,309,904	315.40	主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工进度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
房屋及建築	0	140,000,000	0	-9,000,000	131,000,000	15,000,000	63,000	0	63,000	0.42	-14,937,000	-99.58		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	59,318,036	2,928,868	62,246,904		62,246,904			
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	58,319,000	56,397,978	212,842	56,610,820	97.07	-1,708,180	-2.93		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	58,319,000	51,400,472	212,842	51,613,314	88.50	-6,705,686	-11.50		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,997,506	0	4,997,506		4,997,506			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,605,000	4,765,090	0	4,765,090	296.89	3,160,090	196.89	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,605,000	4,765,090	0	4,765,090	296.89	3,160,090	196.89		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	10,617,000	22,205,049	355,685	22,560,734	212.50	11,943,734	112.50	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，嚴實分配預算。
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	10,617,000	21,026,749	355,685	21,382,434	201.40	10,765,434	101.40		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	1,178,300	0	1,178,300		1,178,300			

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											1,178,300			
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	137,995,500	193,523,519	3,497,395	197,020,914	142.77	59,025,414	42.77		
不動產、廠房及 設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	137,995,500	193,523,519	3,497,395	197,020,914	142.77	59,025,414	42.77		
土地改良物	0	0	0	50,556,000	50,556,000	50,556,000	50,555,866	0	50,555,866	100.00	-134	0.00		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	-9,000,000	145,677,512	16,898,500	59,599,536	2,928,868	62,528,404	370.02	45,629,904	270.02		
機械及設備	0	204,550,000	0	-19,000,000	185,550,000	58,319,000	56,397,978	212,842	56,610,820	97.07	-1,708,180	-2.93		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	1,605,000	4,765,090	0	4,765,090	296.89	3,160,090	196.89		
什項設備	0	67,614,000	0	-22,556,000	45,058,000	10,617,000	22,205,049	355,685	22,560,734	212.50	11,943,734	112.50		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	137,995,500	193,523,519	3,497,395	197,020,914	142.77	59,025,414	42.77		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年