

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	6,838,500	218,500	0	218,500	3.20	-6,620,000	-96.80		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	6,838,500	218,500	0	218,500	3.20	-6,620,000	-96.80	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案已於本年8月20日決標，刻正通知藝術家團隊辦理開工履約相關事宜。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	300,027,000	255,173,043	4,792,044	259,965,087	86.65	-40,061,913	-13.35		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	60,556,000	54,629,563	135,458	54,765,021	90.44	-5,790,979	-9.56		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	60,556,000	50,555,866	0	50,555,866	83.49	-10,000,134	-16.51		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,073,697	135,458	4,209,155		4,209,155			
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	94,063,000	85,253,846	4,126,180	89,380,026	95.02	-4,682,974	-4.98		
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	94,063,000	546,500	0	546,500	0.58	-93,516,500	-99.42		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	84,707,346	4,126,180	88,833,526		88,833,526			
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	109,590,000	78,459,271	274,298	78,733,569	71.84	-30,856,431	-28.16	各單位陸續請購中，致進度落後。	已積極辦理中。
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	109,590,000	72,709,271	274,298	72,983,569	66.60	-36,606,431	-33.40		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,750,000	0	5,750,000		5,750,000			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	5,977,000	6,018,883	0	6,018,883	100.70	41,883	0.70		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	5,977,000	6,018,883	0	6,018,883	100.70	41,883	0.70		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	29,841,000	30,811,480	256,108	31,067,588	104.11	1,226,588	4.11		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	29,841,000	29,633,180	256,108	29,889,288	100.16	48,288	0.16		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,178,300	0	1,178,300		1,178,300			
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	306,865,500	255,391,543	4,792,044	260,183,587	84.79	-46,681,913	-15.21		
不動產、廠房及設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	306,865,500	255,391,543	4,792,044	260,183,587	84.79	-46,681,913	-15.21		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	60,556,000	54,629,563	135,458	54,765,021	90.44	-5,790,979	-9.56		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	2,063,000	156,740,512	100,901,500	85,472,346	4,126,180	89,598,526	88.80	-11,302,974	-11.20		
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	109,590,000	78,459,271	274,298	78,733,569	71.84	-30,856,431	-28.16		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	5,977,000	6,018,883	0	6,018,883	100.70	41,883	0.70		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	29,841,000	30,811,480	256,108	31,067,588	104.11	1,226,588	4.11		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	306,865,500	255,391,543	4,792,044	260,183,587	84.79	-46,681,913	-15.21		

備註：

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年