

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	11,068,500	551,560	0	551,560	4.98	-10,516,940	-95.02		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	11,068,500	551,560	0	551,560	4.98	-10,516,940	-95.02	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案已於本年8月20日決標，已通知藝術家團隊辦理開工履約相關事宜。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	348,329,000	277,472,668	5,282,795	282,755,463	81.17	-65,573,537	-18.83		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	67,556,000	54,629,563	135,458	54,765,021	81.07	-12,790,979	-18.93		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	67,556,000	50,555,866	0	50,555,866	74.84	-17,000,134	-25.16		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,073,697	135,458	4,209,155		4,209,155			
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	112,063,000	85,309,743	4,126,180	89,435,923	79.81	-22,627,077	-20.19	主要係華語國際學舍新建工程近期因午後雷陣雨頻繁，考量施工安全而停工，估驗金額較預計減少所致。	已請廠商積極趕辦並加速辦理估驗計價相關作業。
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	112,063,000	546,500	0	546,500	0.49	-111,516,500	-99.51		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	84,763,243	4,126,180	88,889,423		88,889,423			
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	128,224,000	93,166,085	940,573	94,106,658	73.39	-34,117,342	-26.61	各單位陸續請購中，致進度落後。	已積極辦理中。
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	128,224,000	86,891,277	940,573	87,831,850	68.50	-40,392,150	-31.50		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,274,808	0	6,274,808		6,274,808			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	6,500,000	7,332,721	0	7,332,721	112.81	832,721	12.81		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	6,500,000	7,332,721	0	7,332,721	112.81	832,721	12.81		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	33,986,000	37,034,556	80,584	37,115,140	109.21	3,129,140	9.21		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	33,986,000	35,856,256	80,584	35,936,840	105.74	1,950,840	5.74		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,178,300	0	1,178,300		1,178,300			

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	359,397,500	278,024,228	5,282,795	283,307,023	78.83	-76,090,477	-21.17		
不動產、廠房及 設備	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	359,397,500	278,024,228	5,282,795	283,307,023	78.83	-76,090,477	-21.17		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	67,556,000	54,629,563	135,458	54,765,021	81.07	-12,790,979	-18.93		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	2,063,000	156,740,512	123,131,500	85,861,303	4,126,180	89,987,483	73.08	-33,144,017	-26.92		
機械及設備	0	204,550,000	0	-62,369,000	142,181,000	128,224,000	93,166,085	940,573	94,106,658	73.39	-34,117,342	-26.61		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	6,500,000	7,332,721	0	7,332,721	112.81	832,721	12.81		
什項設備	0	67,614,000	0	-20,250,000	47,364,000	33,986,000	37,034,556	80,584	37,115,140	109.21	3,129,140	9.21		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	359,397,500	278,024,228	5,282,795	283,307,023	78.83	-76,090,477	-21.17		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年