

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	13,188,500	551,560	0	551,560	4.18	-12,636,940	-95.82		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	13,188,500	551,560	0	551,560	4.18	-12,636,940	-95.82	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案已於本年10月29日將受保護樹木保護計畫提送予臺北市政府文化局審議，俟審議通過後，將依相關規定通知藝術家團隊履約設置。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	385,303,000	341,360,217	5,687,619	347,047,836	90.07	-38,255,164	-9.93		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	75,556,000	67,914,969	135,458	68,050,427	90.07	-7,505,573	-9.93		
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	75,556,000	50,555,866	0	50,555,866	66.91	-25,000,134	-33.09		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	17,359,103	135,458	17,494,561		17,494,561			
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	132,063,000	104,375,042	5,104,010	109,479,052	82.90	-22,583,948	-17.10		
房屋及建築	0	140,000,000	0	2,063,000	142,063,000	132,063,000	546,500	0	546,500	0.41	-131,516,500	-99.59		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	103,828,542	5,104,010	108,932,552		108,932,552			
機械及設備	0	204,550,000	0	-67,369,000	137,181,000	130,466,000	112,577,936	413,241	112,991,177	86.61	-17,474,823	-13.39		
機械及設備	0	204,550,000	0	-67,369,000	137,181,000	130,466,000	106,303,128	413,241	106,716,369	81.80	-23,749,631	-18.20		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,274,808	0	6,274,808		6,274,808			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	7,709,000	8,527,070	0	8,527,070	110.61	818,070	10.61		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	7,709,000	8,527,070	0	8,527,070	110.61	818,070	10.61		
什項設備	0	67,614,000	0	-15,250,000	52,364,000	39,509,000	47,965,200	34,910	48,000,110	121.49	8,491,110	21.49	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	67,614,000	0	-15,250,000	52,364,000	39,509,000	46,786,900	34,910	46,821,810	118.51	7,312,810	18.51		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,178,300	0	1,178,300		1,178,300			
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	398,491,500	341,911,777	5,687,619	347,599,396	87.23	-50,892,104	-12.77		
不動產、廠房及	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	398,491,500	341,911,777	5,687,619	347,599,396	87.23	-50,892,104	-12.77		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-50,892,104			
土地改良物	0	0	0	80,556,000	80,556,000	75,556,000	67,914,969	135,458	68,050,427	90.07	-7,505,573	-9.93		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	2,063,000	156,740,512	145,251,500	104,926,602	5,104,010	110,030,612	75.75	-35,220,888	-24.25		
機械及設備	0	204,550,000	0	-67,369,000	137,181,000	130,466,000	112,577,936	413,241	112,991,177	86.61	-17,474,823	-13.39		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	0	10,567,000	7,709,000	8,527,070	0	8,527,070	110.61	818,070	10.61		
什項設備	0	67,614,000	0	-15,250,000	52,364,000	39,509,000	47,965,200	34,910	48,000,110	121.49	8,491,110	21.49		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	398,491,500	341,911,777	5,687,619	347,599,396	87.23	-50,892,104	-12.77		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年