

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	14,588,500	551,560	0	551,560	3.78	-14,036,940	-96.22		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	14,588,500	551,560	0	551,560	3.78	-14,036,940	-96.22	主要係本案公共藝術基地內樹木達受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案經受保護樹木保護計畫業經臺北市政府文化局初審通過，並於12月1日提送臺北市樹木保護委員會審議，俟審議通過後，將依相關規定通知藝術家團隊履約設置。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	0	0	422,731,000	410,825,000	398,211,878	6,287,647	404,499,525	98.46	-6,325,475	-1.54		
土地改良物	0	0	0	78,556,000	78,556,000	78,556,000	77,149,525	135,458	77,284,983	98.38	-1,271,017	-1.62		
土地改良物	0	0	0	78,556,000	78,556,000	78,556,000	50,555,866	0	50,555,866	64.36	-28,000,134	-35.64		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	26,593,659	135,458	26,729,117		26,729,117			
房屋及建築	0	140,000,000	0	-7,937,000	132,063,000	132,063,000	114,340,028	5,613,562	119,953,590	90.83	-12,109,410	-9.17		
房屋及建築	0	140,000,000	0	-7,937,000	132,063,000	132,063,000	546,500	0	546,500	0.41	-131,516,500	-99.59		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	113,793,528	5,613,562	119,407,090		119,407,090			
機械及設備	0	204,550,000	0	-64,369,000	140,181,000	134,696,000	136,870,918	250,623	137,121,541	101.80	2,425,541	1.80		
機械及設備	0	204,550,000	0	-64,369,000	140,181,000	134,696,000	132,852,230	250,623	133,102,853	98.82	-1,593,147	-1.18		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,018,688	0	4,018,688		4,018,688			
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	3,000,000	13,567,000	11,039,000	12,805,625	0	12,805,625	116.00	1,766,625	16.00		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	3,000,000	13,567,000	11,039,000	12,805,625	0	12,805,625	116.00	1,766,625	16.00		
什項設備	0	67,614,000	0	-9,250,000	58,364,000	54,471,000	57,045,782	288,004	57,333,786	105.26	2,862,786	5.26		
什項設備	0	67,614,000	0	-9,250,000	58,364,000	54,471,000	52,198,919	288,004	52,486,923	96.36	-1,984,077	-3.64		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,846,863	0	4,846,863		4,846,863			
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	425,413,500	398,763,438	6,287,647	405,051,085	95.21	-20,362,415	-4.79		
不動產、廠房及	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	425,413,500	398,763,438	6,287,647	405,051,085	95.21	-20,362,415	-4.79		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-20,362,415			
土地改良物	0	0	0	78,556,000	78,556,000	78,556,000	77,149,525	135,458	77,284,983	98.38	-1,271,017	-1.62		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	0	-7,937,000	146,740,512	146,651,500	114,891,588	5,613,562	120,505,150	82.17	-26,146,350	-17.83		
機械及設備	0	204,550,000	0	-64,369,000	140,181,000	134,696,000	136,870,918	250,623	137,121,541	101.80	2,425,541	1.80		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	0	3,000,000	13,567,000	11,039,000	12,805,625	0	12,805,625	116.00	1,766,625	16.00		
什項設備	0	67,614,000	0	-9,250,000	58,364,000	54,471,000	57,045,782	288,004	57,333,786	105.26	2,862,786	5.26		
總 計	15,527,512	421,881,000	0	0	437,408,512	425,413,500	398,763,438	6,287,647	405,051,085	95.21	-20,362,415	-4.79		

備註：

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年