

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,677,512	0	0	0	14,677,512	14,677,512	551,560	0	551,560	3.76	-14,125,952	-96.24		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,677,512	0	0	0	14,677,512	14,677,512	551,560	0	551,560	3.76	-14,125,952	-96.24	主要係本案公共藝術基地內樹木遭受保護樹標準，藝術家團隊補充受保護樹保護計畫，致進度落後。	本案受保護樹木保護計畫於114年12月1日經臺北市樹木保護委員會審議通過，嗣臺北市府於12月23日發函通知本案審議通過，本校已通知廠商開工進行設置。
一般建築及設備計畫	850,000	421,881,000	78,159,970	0	500,890,970	500,890,970	475,219,341	25,564,160	500,783,501	99.98	-107,469	-0.02		
土地改良物	0	0	31,805,866	45,479,117	77,284,983	77,284,983	77,149,525	135,458	77,284,983	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	31,805,866	45,479,117	77,284,983	77,284,983	50,555,866	0	50,555,866	65.41	-26,729,117	-34.59		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	26,593,659	135,458	26,729,117		26,729,117			
房屋及建築	0	140,000,000	4,482,000	2,546,500	147,028,500	147,028,500	124,297,490	22,731,010	147,028,500	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	140,000,000	4,482,000	2,546,500	147,028,500	147,028,500	546,500	0	546,500	0.37	-146,482,000	-99.63		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	123,750,990	22,731,010	146,482,000		146,482,000			
機械及設備	0	204,550,000	11,916,835	-25,238,135	191,228,700	191,228,700	189,309,375	1,918,344	191,227,719	100.00	-981	0.00		
機械及設備	0	204,550,000	11,916,835	-25,238,135	191,228,700	191,228,700	189,309,375	1,918,344	191,227,719	100.00	-981	0.00		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	1,914,979	2,606,763	15,088,742	15,088,742	15,058,739	30,000	15,088,739	100.00	-3	0.00		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	1,914,979	2,606,763	15,088,742	15,088,742	15,058,739	0	15,058,739	99.80	-30,003	-0.20		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000			
什項設備	0	67,614,000	28,040,290	-25,394,245	70,260,045	70,260,045	69,404,212	749,348	70,153,560	99.85	-106,485	-0.15		
什項設備	0	67,614,000	28,040,290	-25,394,245	70,260,045	70,260,045	64,728,477	578,220	65,306,697	92.95	-4,953,348	-7.05		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,675,735	171,128	4,846,863		4,846,863			
總 計	15,527,512	421,881,000	78,159,970	0	515,568,482	515,568,482	475,770,901	25,564,160	501,335,061	97.24	-14,233,421	-2.76		
不動產、廠房及設備	15,527,512	421,881,000	78,159,970	0	515,568,482	515,568,482	475,770,901	25,564,160	501,335,061	97.24	-14,233,421	-2.76		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
土地改良物	0	0	31,805,866	45,479,117	77,284,983	77,284,983	77,149,525	135,458	77,284,983	100.00	0	0.00		
房屋及建築	14,677,512	140,000,000	4,482,000	2,546,500	161,706,012	161,706,012	124,849,050	22,731,010	147,580,060	91.26	-14,125,952	-8.74		
機械及設備	0	204,550,000	11,916,835	-25,238,135	191,228,700	191,228,700	189,309,375	1,918,344	191,227,719	100.00	-981	0.00		
交通及運輸設備	850,000	9,717,000	1,914,979	2,606,763	15,088,742	15,088,742	15,058,739	30,000	15,088,739	100.00	-3	0.00		
什項設備	0	67,614,000	28,040,290	-25,394,245	70,260,045	70,260,045	69,404,212	749,348	70,153,560	99.85	-106,485	-0.15		
總 計	15,527,512	421,881,000	78,159,970	0	515,568,482	515,568,482	475,770,901	25,564,160	501,335,061	97.24	-14,233,421	-2.76		

備註:

以前年度保留數1,552萬7,512元由自籌收入支應。

保存年限:10年