

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00	主要係本案公共藝術團隊提送之請款資料內容有誤，經洽廠商修正重新提送，致付款作業落後。	已督促公共藝術團隊儘速依契約規定修正相關文件，以辦理後續付款事宜。
一般建築及設備計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	13,481,000	11,931,198	581,689	12,512,887	92.82	-968,113	-7.18		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	6,000,000	57,068	0	57,068	0.95	-5,942,932	-99.05	主要係華語國際學舍新建工程廠商趕辦變更設計及請款等相關事宜，致進度落後。	廠商刻正彙整估驗計價相關文件，並積極趕辦後續估驗計價事宜。
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	57,068	0	57,068		57,068			
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	4,174,000	4,079,790	211,966	4,291,756	102.82	117,756	2.82	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	4,174,000	4,079,790	211,966	4,291,756	102.82	117,756	2.82		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	18,000	22,785	0	22,785	126.58	4,785	26.58	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	18,000	22,785	0	22,785	126.58	4,785	26.58		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	3,289,000	7,771,555	369,723	8,141,278	247.53	4,852,278	147.53	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	3,289,000	746,820	0	746,820	22.71	-2,542,180	-77.29		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,024,735	369,723	7,394,458		7,394,458			
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	17,711,000	11,931,198	581,689	12,512,887	70.65	-5,198,113	-29.35		
不動產、廠房及	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	17,711,000	11,931,198	581,689	12,512,887	70.65	-5,198,113	-29.35		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												-5,198,113		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	10,230,000	57,068	0	57,068	0.56	-10,172,932	-99.44		
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	4,174,000	4,079,790	211,966	4,291,756	102.82	117,756	2.82		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	18,000	22,785	0	22,785	126.58	4,785	26.58		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	3,289,000	7,771,555	369,723	8,141,278	247.53	4,852,278	147.53		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	17,711,000	11,931,198	581,689	12,512,887	70.65	-5,198,113	-29.35		

備註:

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年