

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00	主要係本案公共藝術團隊提送之請款資料內容有誤，經洽廠商修正重新提送，致付款作業落後。	已督促公共藝術團隊儘速依契約規定修正相關文件，以辦理後續付款事宜。
一般建築及設備計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	32,713,000	19,398,939	471,453	19,870,392	60.74	-12,842,608	-39.26		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	13,000,000	185,611	0	185,611	1.43	-12,814,389	-98.57	主要係華語國際學舍新建工程廠商趕辦變更設計及請款等相關事宜，致進度落後。	廠商刻正彙整估驗計價相關文件，並積極趕辦後續估驗計價事宜。
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	13,000,000	0	0	0	0.00	-13,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	185,611	0	185,611		185,611			
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	15,451,000	6,911,064	101,730	7,012,794	45.39	-8,438,206	-54.61	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	已積極辦理中。
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	15,451,000	6,911,064	101,730	7,012,794	45.39	-8,438,206	-54.61		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	259,000	216,985	0	216,985	83.78	-42,015	-16.22		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	259,000	216,985	0	216,985	83.78	-42,015	-16.22		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	4,003,000	12,085,279	369,723	12,455,002	311.14	8,452,002	211.14	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	4,003,000	5,060,544	0	5,060,544	126.42	1,057,544	26.42		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,024,735	369,723	7,394,458		7,394,458			
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	36,943,000	19,398,939	471,453	19,870,392	53.79	-17,072,608	-46.21		
不動產、廠房及設備	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	36,943,000	19,398,939	471,453	19,870,392	53.79	-17,072,608	-46.21		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	17,230,000	185,611	0	185,611	1.08	-17,044,389	-98.92		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	235,114,000	0	0	235,114,000	15,451,000	6,911,064	101,730	7,012,794	45.39	-8,438,206	-54.61		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	259,000	216,985	0	216,985	83.78	-42,015	-16.22		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	4,003,000	12,085,279	369,723	12,455,002	311.14	8,452,002	211.14		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	36,943,000	19,398,939	471,453	19,870,392	53.79	-17,072,608	-46.21		

備註:

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年