

# 國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度定 額預 算數	本年 度奉 准先 行辦 理數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	4,230,000	0	0	0	0.00	-4,230,000	-100.00	主要係本案公共藝術團隊提送之請款資料內容有誤，經洽廠商應修正重新提送，致付款作業落後。	公共藝術團隊業已完成修正並於3月30日開立發票辦理請款，將儘速辦理後續付款事宜。
一般建築及設備計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	70,529,000	71,826,098	2,540,141	74,366,239	105.44	3,837,239	5.44		
土地改良物	0	0	0	14,477,000	14,477,000	14,477,000	14,238,313	238,544	14,476,857	100.00	-143	0.00		
土地改良物	0	0	0	14,477,000	14,477,000	14,477,000	0	0	0	0.00	-14,477,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	14,238,313	238,544	14,476,857		14,476,857			
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	20,000,000	23,620,045	1,196,286	24,816,331	124.08	4,816,331	24.08	主要係華語國際學舍新建工程廠商為工序連續性增加派工，施工進度較為超前，致實際估驗金額較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	20,000,000	116,550	0	116,550	0.58	-19,883,450	-99.42		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	23,503,495	1,196,286	24,699,781		24,699,781			
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	25,880,000	12,835,301	735,588	13,570,889	52.44	-12,309,111	-47.56	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	已積極辦理中。
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	25,880,000	12,835,301	735,588	13,570,889	52.44	-12,309,111	-47.56		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	506,000	562,841	0	562,841	111.23	56,841	11.23		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	506,000	562,841	0	562,841	111.23	56,841	11.23		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	9,666,000	20,569,598	369,723	20,939,321	216.63	11,273,321	116.63	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	9,666,000	9,701,330	0	9,701,330	100.37	35,330	0.37		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	10,868,268	369,723	11,237,991		11,237,991			

保存年限:10年

**國立臺灣師範大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國115年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備												11,237,991		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	74,759,000	71,826,098	2,540,141	74,366,239	99.47	-392,761	-0.53		
不動產、廠房及 設備	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	74,759,000	71,826,098	2,540,141	74,366,239	99.47	-392,761	-0.53		
土地改良物	0	0	0	14,477,000	14,477,000	14,477,000	14,238,313	238,544	14,476,857	100.00	-143	0.00		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	24,230,000	23,620,045	1,196,286	24,816,331	102.42	586,331	2.42		
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	25,880,000	12,835,301	735,588	13,570,889	52.44	-12,309,111	-47.56		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	506,000	562,841	0	562,841	111.23	56,841	11.23		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	9,666,000	20,569,598	369,723	20,939,321	216.63	11,273,321	116.63		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	74,759,000	71,826,098	2,540,141	74,366,239	99.47	-392,761	-0.53		

備註:

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年