

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	9,870,000	3,395,427	0	3,395,427	34.40	-6,474,573	-65.60		
公館校區學生 宿舍大樓新建工 程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	9,870,000	3,395,427	0	3,395,427	34.40	-6,474,573	-65.60	主要係本案藝術計畫執行進度已達70%，惟藝術團隊尚未檢送藝術計畫執行報告書，以辦理後續勘驗事宜，致付款作業落後。	已要求藝術團隊應儘速提送藝術計畫執行報告書，以辦理後續之勘驗及付款等事宜。
一般建築及設備 計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	104,396,000	93,740,147	1,621,575	95,361,722	91.35	-9,034,278	-8.65		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	19,754,219	0	19,754,219	100.00	-781	-		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	0	0	0	0.00	-19,755,000	-100.00		
未完工程-土 地改良物	0	0	0	0	0	0	19,754,219	0	19,754,219		19,754,219	--		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	30,000,000	24,569,961	1,196,286	25,766,247	85.89	-4,233,753	-14.11		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	30,000,000	174,825	0	174,825	0.58	-29,825,175	-99.42		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	24,395,136	1,196,286	25,591,422		25,591,422	--		
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	39,691,000	20,600,143	33,358	20,633,501	51.99	-19,057,499	-48.01	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	已積極辦理中。
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	39,691,000	20,600,143	33,358	20,633,501	51.99	-19,057,499	-48.01		
交通及運輸設 備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	762,000	1,118,499	0	1,118,499	146.78	356,499	46.78	各單位配合業務需要辦理採購，致	將因應實際業務辦理情形，

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
													實際數較預算 分配數增加。	覈實分配預 算。
交通及運輸 設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	762,000	1,118,499	0	1,118,499	146.78	356,499	46.78		
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	14,188,000	27,697,325	391,931	28,089,256	197.98	13,901,256	97.98	各單位配合業 務需要辦理採 購，致實際數 較預算分配數 增加。	將因應實際 業務辦理情 形，覈實分 配預算。
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	14,188,000	16,829,057	22,208	16,851,265	118.77	2,663,265	18.77		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	10,868,268	369,723	11,237,991		11,237,991	--		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	114,266,000	97,135,574	1,621,575	98,757,149	86.43	-15,508,851	-13.57		
不動產、廠房及 設備	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	114,266,000	97,135,574	1,621,575	98,757,149	86.43	-15,508,851	-13.57		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	19,754,219	0	19,754,219	100.00	-781	-		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	39,870,000	27,965,388	1,196,286	29,161,674	73.14	-10,708,326	-26.86		
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	39,691,000	20,600,143	33,358	20,633,501	51.99	-19,057,499	-48.01		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	762,000	1,118,499	0	1,118,499	146.78	356,499	46.78		
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	14,188,000	27,697,325	391,931	28,089,256	197.98	13,901,256	97.98		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	114,266,000	97,135,574	1,621,575	98,757,149	86.43	-15,508,851	-13.57		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年