

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	13,734,000	3,511,092	0	3,511,092	25.56	-10,222,908	-74.44		
公館校區學生 宿舍大樓新建工 程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	13,734,000	3,511,092	0	3,511,092	25.56	-10,222,908	-74.44	主要係本案公 共藝術計畫執 行進度已達95 %，惟藝術團 隊未完成勘驗 之建議修正及 改善事項，致 驗收及付款作 業落後。	已請藝術團 隊儘速完成 勘驗作業， 並積極辦理 後續驗收及 付款等事宜 。
一般建築及設備 計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	190,142,000	185,266,184	4,621,287	189,887,471	99.87	-254,529	-0.13		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	50,000,000	74,844,585	3,705,922	78,550,507	157.10	28,550,507	57.10	主要係華語國 際學舍新建工 程廠商為工序 連續性增加派 工，施工進度 較為超前，致 實際估驗金額 較預算分配數 增加。	將因應實際 業務辦理情 形，覈實分 配預算。
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	50,000,000	174,825	0	174,825	0.35	-49,825,175	-99.65		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	74,669,760	3,705,922	78,375,682		78,375,682	--		
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	68,274,000	50,138,346	545,642	50,683,988	74.24	-17,590,012	-25.76	各單位陸續請 購中，致實際 數較預算分配 數減	已積極辦理 中。

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
													少。	
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	68,274,000	49,863,347	545,642	50,408,989	73.83	-17,865,011	-26.17		
訂購機件- 機械及設備	0	0	0	0	0	0	274,999	0	274,999		274,999	--		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	2,322,000	4,645,831	0	4,645,831	200.08	2,323,831	100.08	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	將因應實際業務辦理情形，覈實分配預算。
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	2,322,000	4,645,831	0	4,645,831	200.08	2,323,831	100.08		
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	49,791,000	36,955,368	369,723	37,325,091	74.96	-12,465,909	-25.04	各單位陸續採購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	49,791,000	24,987,555	0	24,987,555	50.18	-24,803,445	-49.82		
訂購機件- 什項設備	0	0	0	0	0	0	11,967,813	369,723	12,337,536		12,337,536	--		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	203,876,000	188,777,276	4,621,287	193,398,563	94.86	-10,477,437	-5.14		
不動產、廠房及設備	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	203,876,000	188,777,276	4,621,287	193,398,563	94.86	-10,477,437	-5.14		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	63,734,000	78,355,677	3,705,922	82,061,599	128.76	18,327,599	28.76		
機械及設備	0	235,114,000	0	-14,477,000	220,637,000	68,274,000	50,138,346	545,642	50,683,988	74.24	-17,590,012	-25.76		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	2,322,000	4,645,831	0	4,645,831	200.08	2,323,831	100.08		
什項設備	0	99,557,000	0	-5,278,000	94,279,000	49,791,000	36,955,368	369,723	37,325,091	74.96	-12,465,909	-25.04		

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	203,876,000	188,777,276	4,621,287	193,398,563	94.86	-10,477,437	-5.14		

備註:

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年