

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	14,125,952	0	0	0	14,125,952	13,794,000	3,616,792	0	3,616,792	26.22	-10,177,208	-73.78		
公館校區學生 宿舍大樓新建工 程	14,125,952	0	0	0	14,125,952	13,794,000	3,616,792	0	3,616,792	26.22	-10,177,208	-73.78	主要係本案藝術團隊未如期完成勘驗改善事項，致驗收及付款作業落後。	藝術團隊於7月25日報竣，已請藝術團隊儘速辦理後續驗收及付款等事宜。
一般建築及設備 計畫	0	563,175,000	0	0	563,175,000	252,663,000	205,521,722	4,756,535	210,278,257	83.22	-42,384,743	-16.78		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	90,000,000	76,875,742	3,705,922	80,581,664	89.54	-9,418,336	-10.46		
房屋及建築	0	220,000,000	0	0	220,000,000	90,000,000	174,825	0	174,825	0.19	-89,825,175	-99.81		
未完工程-房 屋及建築	0	0	0	0	0	0	76,700,917	3,705,922	80,406,839		80,406,839	--		
機械及設備	0	235,114,000	0	-19,755,000	215,359,000	83,451,000	61,873,205	211,489	62,084,694	74.40	-21,366,306	-25.60	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	已積極辦理中。
機械及設備	0	235,114,000	0	-19,755,000	215,359,000	83,451,000	61,873,205	211,489	62,084,694	74.40	-21,366,306	-25.60		
交通及運輸設 備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	4,800,000	5,357,586	0	5,357,586	111.62	557,586	11.62		
交通及運輸 設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	4,800,000	5,357,586	0	5,357,586	111.62	557,586	11.62		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	54,657,000	42,733,135	839,124	43,572,259	79.72	-11,084,741	-20.28	各單位陸續請購中，致實際數較預	積極辦理中。

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
													算分配數減少。	
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	54,657,000	30,765,322	469,401	31,234,723	57.15	-23,422,277	-42.85		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	11,967,813	369,723	12,337,536		12,337,536	--		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	266,457,000	209,138,514	4,756,535	213,895,049	80.27	-52,561,951	-19.73		
不動產、廠房及 設備	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	266,457,000	209,138,514	4,756,535	213,895,049	80.27	-52,561,951	-19.73		
土地改良物	0	0	0	19,755,000	19,755,000	19,755,000	18,682,054	0	18,682,054	94.57	-1,072,946	-5.43		
房屋及建築	14,125,952	220,000,000	0	0	234,125,952	103,794,000	80,492,534	3,705,922	84,198,456	81.12	-19,595,544	-18.88		
機械及設備	0	235,114,000	0	-19,755,000	215,359,000	83,451,000	61,873,205	211,489	62,084,694	74.40	-21,366,306	-25.60		
交通及運輸設備	0	8,504,000	0	0	8,504,000	4,800,000	5,357,586	0	5,357,586	111.62	557,586	11.62		
什項設備	0	99,557,000	0	0	99,557,000	54,657,000	42,733,135	839,124	43,572,259	79.72	-11,084,741	-20.28		
總 計	14,125,952	563,175,000	0	0	577,300,952	266,457,000	209,138,514	4,756,535	213,895,049	80.27	-52,561,951	-19.73		

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、以前年度保留數1,412萬5,952元由自籌收入支應。

保存年限:10年